

内蒙察哈尔右翼中旗清佑新能源(40MW)二期 10MW 扶贫村光伏电站项目

工程建设监理工作月报

第 4 期

2017 年 4 月 30 日至 2017 年 5 月 31 日

内容提要:

项目概况

业主单位情况

设计单位情况

供应商材料、设备进场情况

施工情况

监理工作情况

其他

本月总结

总监理工程师(签字):

李金忠

项目监理机构(盖章):



日期:

2017.5.31



由 扫描全能王 扫描创建

项目名称	内蒙古察哈尔右翼中期清新能源 10MW 扶贫村光伏电站项目	业主单位	内蒙古清佑新能源科技有限公司
项目规模	10MWp	项目地址	察哈尔右翼中期德和园村
监理负责人	宿春宇	监理人数	2 人
进场时间	2017 年 2 月 24 日	合同工期	4 个月
参建单位	建设单位：内蒙古清佑新能源科技有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：河北能源工程设计有限公司 总承包单位：江苏华能建设工程有限公司		

报告内容

项目概况

本工程位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗黄羊城镇杨家店村，本期设计光伏装机容量为 10.88MW，设 8 个子系统，升压至 35kV 接入开关站 35kV 母线，再经 1 回 35kV 出线接入土城 110kV 变电站 35kV 母线。

35kV 接线采用单母线接线方式，一期已建设 35kV 出线 1 回，35kV 光伏进线 2 回，接地变 1 回，无功补偿 1 回，母线 PT 1 回，本次二期建设 35kV 光伏进线 1 回

一、业主单位情况

1、业主公司：内蒙古清佑新能源科技有限公司

总投资：1220 万元

建设内容：10MWp 光伏发电系统

2、现场管理人员配置

(1) 穆旭东：主管外围协调及施工质量进度安全；

3、对项目实施和监理工作的特殊要求。

严格把控施工质量、安全、进度问题，相应罚款。

二、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；

未见蓝图，仅有电子图



2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；

现场无设计代表，无设计变更

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况。

无

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

是

2、材料、设备进场滞后（如有）原因；

无

3、措施。

五、施工情况

1、总包单位介绍，现场管理人员介绍；

总包单位：江苏华能建设工程有限公司

项目经理：韩丙富

电气工程师：薛林东

施工负责人：韩雪兵

技术负责人：崔光路

施工员：杨万军

安全员：崔光路

材料员：郝秋玉

资料员：钱浩杰

2、本月进度、质量、安全情况描述，截止3月31日，工程完成情况如下：

1) 组件安装：11#12#13#14#15#17#18#组件全部安装完成。16#17#18#剩部分，需要重新加固后安装，现在正在加固，16#已经完成。电气：11# 12# 13# 14#15#16#17#18#所有项目 95%以上。测量调试部分 95% ，三座高压铁塔基础全部完成，高压铁塔已经安装到位，外线高压电缆未敷设进升压站内，由于短缺电



影响了施工的进度，整体工程完成度接近 90%，现只剩部分工人在施工。

2)、升压站一次设备安装已完成 (100) %外线未敷设

3)、并网发电 (0) MWp (按总容量 10MWp 计算)，完成总量 (0) %。

4)、进度情况：

按要求 4 月底并网，目前未达到要求。外线铁塔已经安装，进站部分电缆未敷设

5)、质量情况：

基本满足规范和设计要求，16#17#18#方案已经出台，现在全部维护，16#已经维护完成

6) 现场，不佩戴安全帽情况较为严重，多次进行强调

7) 高压电缆敷设时不规范，拖拉力超出范围，且高压电缆头外漏不包扎。

12)、安全情况：

1、涉及高处、起重吊装卸货作业。

2、施工中安全帽、施工人员不佩戴安全帽情况，严重，已经下发相关文件。

3、原因分析与措施。

(1) 新进施工人员安全、技术交底不完善，加强施工人员的安全技术交底；

(2) 新进施工人员流动性大安全意识不强，总包单位要求不是很严格；

(3) 监理人员加大巡查力度，现场督促指导作业，降低质量、安全问题最小化

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述

✓ 监理例会、安全检查及会议正常进行；

✓ 通知单、联系单、罚款单及时发出，监理风险可控；

2、工作中不足和需要加强、提高的地方

管理工作上有待加强，整理资料需进步学习中，需及时化解施工单位与业主之间的矛盾，采取有效的措施，对设计方面的相关问题监理应提高自身的技术水平，全面熟悉图纸。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求：

业主对监理工作很支持，希望加大监管力度，对隐蔽工程处，一定要监督。



4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。 无
七、其他 无
八、总结 1、截止 5 月 30 日，项目在有序进行，安全及质量可控，进度井然有序 2、质量通病：高压电缆头外漏 3、监理人员与合同一致，现场分工明确，责任到个人，划分区域管理，划分土建与电气管理，相互督促学习。

内蒙察哈尔右翼中期清佑新能源 10MW 扶贫村光伏电站项目

2017.5.30

