

监 理 月 报

工程名称： 定边公布井光伏园区 110kV 升压站建设工程

2016 年 11 月 第 01 期

监理项目部（章）： _____

总监理工程师： 梅 波

报告日期： 2016 年 11 月 25 日

监 理 月 报

工程名称：定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站

月次：11 月报开始时间：2016.10.26 结束时间：2016.11.25

监理单位：常州正衡电力建设监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	生产综合楼	照片	9	
2	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	电气综合楼	照片	8	
3	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	室内电缆沟	照片	8	
4	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	原材料进场	照片	12	
5	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	混凝土试块取样	照片	10	
6	定边公布井光伏园区 P2、P3、P4110kV 升压站	基础接地网	照片	8	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	P1 站 110kV 升压站暂未开始施工；P2 站电气楼已完成 25%，综合楼已完成 80%，户外构架基础已完成 80%；P3 综合楼已完成大概 80%，电气楼完成大概 75%，主变基础完成大概 10%，SVG 完成大概 50%；P4 站综合楼大概完成 80%，电气楼完成大概完成 55%，主变基础完成大概 30%，SVG 基础大概完成 90%	抓紧时间按照计划完成剩余的工作量，按业主要求，尽快安排完成年前的工作量，P1 站电气楼，综合楼，户外构架基础按节点要求完成，余下的分部工程中电缆沟，站内道路，围墙以及上下水明年施工；P3、P4 站电气楼综合楼，户外构架基础按节点要求完成，电缆沟年前基础开挖完成，垫层混凝土浇筑，站内道路按要求进行施工，围墙以及上下水按要求制定完整的施工工序。
	设备交付进度	正常	正常
	设计交付进度	正常	正常
	质量体系运行情况	正常	正常

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	施工图会检	图纸会检 2 次	/
	设计交底	2	1
	方案审查	部分方案已审查	继续审查施工单位上报的方案
	技术交底	已交底	/
	设计变更	/	/
安全	安全培训情况	已进行安全培训学习	继续学习
	安全交底情况	已进行交底	继续进行交底
	安全措施落实情况	基本落实	继续完善
	安全文明施工情况	正在落实现场标准化布置	继续加强安全文明施工管理
质量	主要工序质量	认真验收	加强验收
	主要原材料质量	进场钢筋、水泥、黄沙、砖块见证取样送检	继续把好原材料质量关
	构（配）件质量	甲供扁钢质量不合格已要求更换	严格控制
	设备质量	/	加强验收
	混凝土试块	/	做好试件见证取样工作
	质量验评情况	保证工序质量，符合验收规范要求	确保质量符合规范验收要求
投资	资金情况	签认工程预付款	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	根据情况而定	/
合同	合同签订情况	合同已签订	/
	合同执行情况	/	按照合同付款

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值
1	P2生产综合楼	生产综合楼	2016年11月2日	12月20日	11月2日	/	65%	60%	/
2	P3构架基础	构架基础施工	2016年11月10日	11月25日	11月11日	/	15%	15%	/
3	P4构架基础	构架基础施工	2016年10月28日	11月20日	11月1日	/	80%	80%	/
4	P2构架基础	构架基础施工	2016年11月15日	11月30日	11月10日	/	50%	50%	/
5	P2SVG基础	SVG基础施工	2016年11月15日	11月30日	11月16日	/	50%	50%	/

6	P3SVG基础	SVG基础 施工	2016年10月 28日	11月17日	11月16日	/	70%	65%	
7	P4SVG基础	SVG基础 施工	2016年10月 28日	11月17日	11月16日	/	70%	65%	
8	P2生产综合 楼	二层框 架施工	2016年11月 2日	2016年11月 30日	2016年11月 2日	2016年11 月25日	100%	100%	/
9	P3生产综合 楼	屋面施 工	2016年10月 28日	2016年11月 26日	2016年11月 2日	2016年11 月25日	100%	100%	
10	P4生产综合 楼	屋面施 工	2016年10月 25日	2012年9月 25日	2012年8月 26日	2016年11 月25日	100%	40%	
11	P2电气综合 楼	基础框 架施工	2016年11月 10日	2016年11月 26日	2016年11月 10日	/	80%	80%	
12	P3电气综合 楼	屋面施 工	2016年11月 12日	2016年11月 30日	2016年11月 12日	/	40%	40%	
13	P4电气综合 楼	屋面施 工	2016年11月 18日	2016年12月 5日	2016年11月 18日	/	30%	30%	

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)		权值
1	P2生产综合 楼	生产综 合楼	2016年11月 2日	12月20日	/	/	50%	50%	/
2	P3构架基础	构架基 础施工	2016年11月 10日	11月25日	/	/	80%	80%	/
3	P4构架基础	构架基 础施工	2016年10月 28日	11月20日	/	/	/	/	/
4	P2构架基础	构架基 础施工	2016年11月 15日	11月30日	/	/	/	/	/
5	P2SVG基础	SVG基础 施工	2016年11月 15日	11月30日	/	/	70%	60%	/
6	P3SVG基础	SVG基础 施工	2016年10月 28日	11月17日	/	/	60%	60%	/
7	P4SVG基础	SVG基础 施工	2016年10月 28日	11月17日	/	/	/	/	
8	P2生产综合 楼	屋面施 工	2016年12月 10日	2016年12月 22日	/	/	/	/	
9	P3生产综合 楼	屋面施 工	2016年10月 28日	2016年11月 26日	/	/	60%	50%	/

10	P4生产综合楼	屋面施工	2016年10月25日	2012年9月25日		/	50%	50%	
11	P2电气综合楼	基础框架施工	2016年11月10日	2016年11月26日		/	90%	90%	
12	P3电气综合楼	屋面施工	2016年11月12日	2016年11月30日		/	/	/	
13	P4电气综合楼	屋面施工	2016年11月18日	2016年12月5日		/	80%	70%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外队伍数量	系统外队伍人数
无	无	/	/	45	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	P1站110kV升压站暂未开始施工；P2站电气楼已完成25%，综合楼已完成80%，户外构架基础已完成80%；P3综合楼已完成大概80%，电气楼完成大概75%，主变基础完成大概10%，SVG完成大概50%；P4站综合楼大概完成80%，电气楼完成大概完成55%，主变基础完成大概30%，SVG基础大概完成90%	抓紧时间按照计划完成剩余的工作量，按业主要求，尽快安排完成年前的工作量，P1站电气楼，综合楼，户外构架基础按节点要求完成，余下的分部工程中电缆沟，站内道路，围墙以及上下水明年施工；P3、P4站电气楼综合楼，户外构架基础按节点要求完成，电缆沟年前基础开挖完成，垫层混凝土浇筑，站内道路按要求进行施工，围墙以及上下水按要求制定完整的施工工序。
安全管理	加强安全检查、巡视	继续监督管理
质量管理	确保施工质量符合设计和规范要求	继续加强管理
技术管理	/	/
造价管理	合同管理	/
物资供应	/	/

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备注
1	11/27	现场标准化布置待完善	监理	施工单位	/
2	11/27	施工资料的收集整理	监理	施工单位	/

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

九、本月工程照片：

第一次工地例会



P2 户外构架基础钢筋模板验收



P2 主变基础钢筋模板验收 1



P2 主变基础钢筋模板验收 2

