

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 5 期

2017 年 4 月 1 日 至 2017 年 4 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2017 年 4 月 25 日



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、4 月 1 日，SVG 基础模板支护；室外电缆沟砼浇筑。 2、4 月 4 日，SVG 基础砼浇筑。 3、4 月 6 日，消防水泵房钢筋绑扎。 4、4 月 17 日，综合楼给排水安装。 5、4 月 20 日，综合楼外墙保温开始施工。 6、4 月 23 日，综合楼屋面保温施工。 7、4 月 27 日，综合楼屋面上瓦。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）			0次

工程质量情况简析（文字或图表）

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。



消防泵房及水池接地扁铁防腐不到位及应与主网接地不少于2处



综合楼外墙保温板粘接不牢靠

下月质量情况预计和目标

- 1、综合楼外墙保温5月5日前全部结束。
- 2、电气楼墙体5月6日前全部结束。消防水池、消防泵房5月10日前完成。
- 3、门卫室门头、库房、化粪池、污水池5月10日前全部完成。
- 4、办公区道路5月20日前砼浇筑完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。  检查配电箱  巡视检查电气楼屋面防雷接地	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2017. 4. 30		
本月实际完成至	2017. 4. 30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			



综合楼屋面保温施工



消防水泵房钢筋绑扎，砼浇筑准备

本月工程其它事项

- 1, 本工程已经安全生产 142 天。