

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 1 期

2016 年 12 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日

内容提要:


月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章): 

总监理工程师: 梅波

日 期: 2017 年 12 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、12 月 1 日 SVG 圈梁浇筑。 2、12 月 4 日室外构架基础砼浇筑。 3、12 月 7 日主变基础开挖。 4、12 月 10 日综合楼屋面封顶前准备工作。 5、12 月 14 日电气楼室内电缆沟开挖。 6、12 月 20 日综合楼屋面砼浇筑。 7、12 月 21 日电气楼室内电缆沟砼浇筑。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制类）		0 次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、本月中电气楼施工正常。 2、全场区接地正常施工。 3、设备基础正常施工。			
下月质量情况预计和目标			
1、1 月 5 日前综合楼模板拆除。 2、1 月 6 日电气楼电缆沟全部完成。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2016. 12. 31		
本月实际完成至	2016. 12. 31		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 45 天。