

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 6 期

2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理机构

总监理工程师

日

期 2017 年 5 月 28 日



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	2 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、5 月 1 日，SVG 电缆沟支模。
- 2、5 月 4 日，电气楼内墙抹灰，屋面保温。综合楼外墙喷漆。
- 3、5 月 7 日，主变（南侧）安装事故油池管道。
- 4、5 月 10 日，电气楼屋面女儿墙做防雷接地。综合楼内安装穿线保护管（PVG）
- 5、5 月 16 日，综合楼底层浇筑地坪，二层批腻子
- 6、5 月 22 日，库房绑扎腰梁钢筋、支护、模板，焊接接地。
- 7、5 月 28 日，消防水泵房支护、绑扎。

本月工程质量控制情况评析

--

本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理联系单（质量控制内）		0 次	

工程质量情况简析

- 1、本月中电气楼施工正常。
- 2、全场区接地正常施工。
- 3、设备基础正常施工。

下月质量情况预计和目标

- 1、5 月 2 日前库房，门房主体工程全部完成。
- 2、5 月 7 日前围墙全部完成。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制内）	1 份

工程施工安全管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态

监理单位履行监理安全责任情况：监理人员对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。



20170525__p2 电气楼屋面女儿墙检查
防雷接地



2017.5.13 日三方验收主变。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
--------	--------------	--------	-------------