

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

监理月报

第 5 期

2017 年 4 月 1 日 至 2017 年 4 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 梅波

日 期: 2017 年 4 月 25 日

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	1 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、4 月 1 日，消防水泵房钢筋绑扎。 2、4 月 2 日，综合楼外墙抹灰；围墙开挖放线。 3、4 月 4 日，电气楼内墙批腻子。 4、4 月 5 日，综合楼安装排水管道，开挖电缆沟。 5、4 月 7 日，围墙垫层浇筑。 6、4 月 20 日，室外设备构架引接地扁铁。 7、4 月 23 日，围墙墙体砌筑。 8、4 月 26 日，综合楼外墙保温开始施工。			

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）	0次		
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、本月中电气楼施工正常。			
2、全场区接地正常施工。			
3、设备基础正常施工。			
			
发现给排水管道施工完成后 未及时封堵		发现焊接电缆沟角铁未使用 镀锌材料	
下月质量情况预计和目标			
1、综合楼外墙保温 5 月 5 日前全部结束。			
2、电气楼墙体 5 月 6 日前全部结束。消防水池、消防泵房 5 月 10 日前完成。			
3、门卫室门头、库房、化粪池、污水池 5 月 10 日前全部完成。			
4、办公区道路 5 月 20 日前砼浇筑完成。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生。  吊装材料是，上下无可靠安全措施  现场安全检查巡视	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 11. 14	工程竣工日期	2017. 5. 30
本月计划完成至	2017. 4. 30		
本月实际完成至	2017. 4. 30		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）



围墙墙体砌筑



化粪池、污水池垫层浇筑

本月工程其它事项

- 1, 本工程已经安全生产 142 天。