

监 理 月 报

工程名称：平湖聚辉新能源 4.33803MW 分布式光伏发电项目

第 2017-2 期

2017 年 4 月 1 日至 2017 年 4 月 30 日

内容摘要

月工程情况摘要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理部（章）：

总监理工程师：

日

期： 2017. 4. 29.



月工程情况摘要

相关情况登记			
本月日历天数	30 天	实际工作日	15 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大记事			
中德、御牧施工结束等待整改并验收。			



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题:

- 1、爬梯未做防锈漆。
- 2、屋面组件支架螺丝没有紧固到位。
- 3、屋面组件压块没有压紧。
- 4、电缆波纹管接口处没有密封。
- 5、组件支架背拉筋不符合设计要求。

二、本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题:

- 1、汇流箱和逆变器接地线接地不符合设计要求。
- 2、桥架螺丝生锈。
- 3、箱变外壳接地不符合设计要求。
- 4、组件支架横截面不在统一水平度。
- 5、组件角度与设计要求不符。
- 6、组件支架横截面未刷防锈漆。

月工程安全生产管理情况评析

本月施工现场未发生任工安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、因天气下雨使施工延误 2 天。
- 2、中德、御牧施工至 2017 年 4 月 16 日已经结束施工等待整改并验收。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其他事项

无