

监理月报

杭州聚晖新能源 3MW 分布式光伏发电项目

第 2017-01 期

2017 年 03 月 01 日 至 2017 年 03 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



2017.03.24



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	31 天	实际工作日	27.5 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、万华园区支架、组件安装完成； 2、万事利园区支架、组件安装完成。			



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、万华、万事利厂区屋面安装的组件支架角度不符合设计要；
- 2、万华部分支架连接螺栓弹垫未放；
- 3、万华组件安装不水平；
- 4、万事利现场垃圾没有及时清理；
- 5、万事利安装组件时中压块没放垫片；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、万事利组件中压块垫片未全部完成；
- 2、角度与设计要求的，未能全部完成；



月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、由于累计下雨 3.5 天导致无法施工，故施工班组实际施工 27.5 天。
- 2、设计院出图缓慢，导致施工方没法上报材料数量；后序工作无法开展；

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无

