

安徽怀宁方家湖 20MW “渔光一体”光伏发电项目项目

监理月报

第 3 期

2017 年 2 月 9 日 至 2017 年 2 月 28 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章): 常州正衡电力工程监理有限公司
总监理工程师: 卢溪岩
日 期: 2017年2月28日

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	19 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	3 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
(1) 打桩月打桩完成 1589 根，累计完成 3966 根，总完成率 43% (2) 桩头三角支架安装完成 896 个。 (3) 安装支架施工用平台组装 16 个 (4) 檩条安装完成 12 组 (5) 完成综合楼、一二次舱、接地变、SVG 成套设备基坑开挖及基础浇筑。 (6) 外线塔基浇筑回填完成 9 个			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	6 项	其中一次验收合格计	5 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、 光伏区域内打桩完成后检查个别桩顶标高误差大（经业主同意，桩顶标高可控制在 16.4-16.9 米范围之内）；个别部位桩身垂直度误差大，已通知施工方整改。 2、 支架安装时方向个别部位方向 and 设计要求有偏差，我们要求：一是角度满足符合设计要求，二是桩头支架必须和同方向管桩方向保持一致。			
下月质量情况预计和目标			
1、 由于管桩水面距桩顶 5 米多，施工难度大，预计支架安装平整度控制难度大，组件平整度整体感观部分较差 2、 目标控制在合格			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		13000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
暂未发生工程费用控制情况			
预计下月工程发生费用金额			
暂无预计			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 11 月 28 日	工程竣工日期	2017 年 3 月 31 日
本月计划完成至	30%		
本月实际完成至	10%		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
现场目前为止累计完成打桩 3966 根，占总量的 43.2%。支架安装完 9 组。开关站主要设备基础垫层浇筑完毕。外线浇筑及回填完成塔基 8 个			
下月工程进度展望			
1. 打桩总量完成 95% 2. 支架组件安装完成 50% 3. 光伏区电气安装完成 6.5MW 4. 开关站土建施工完成，设备安装完成具备并网条件 5. 站区铺装率达 30%并网带电条件 6. 外线具备并网条件			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	21 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查临时用电规范化。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、加强 对施工单位的安全教育的监管，召开专题监理例会。 2、消除安全工作中麻痹思想。	

本月工程其它事项

暂无