

安徽怀宁方家湖 20MW “渔光一体”光伏发电项目项目

监理月报

第 5 期

2017 年 4 月 1 日 至 2017 年 4 月 30 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章): 常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师: 卢洪考

日期: 2017 年 4 月 30 日

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	5 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
(1) 打桩月打桩完成 1759 根，累计完成 9100 根，总完成率 99.5%； (2) 钢平台吊装完成 7 个，累计完成 100%。 (3) 桩头三角支架安装累计完成 5253 个，完成率 58.6%。 (4) 檩条安装累计完成 683 组，完成率 38.1%。 (5) 组件安装 268 组，完成率 15%。 (6) 开关站建筑施工完成、电气安装完成、一二次调试完成。 (7) 箱、逆变安装累计完成 11 个，完成率 100%。 (8) 塔基施工完成 1-6 号、10-16 号、23-32 号。 (9) 铁塔竖塔施工完成 25、26、27、29、30、31、35-43、45-47 号。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	2次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理通知单（质量控制类）		2份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、一管桩被运输船撞歪。 2、1区一支架拉杆未紧固。 3、个别支架安装时未加弹垫紧固。 4、发现个别组件背板有轻微划伤。 以上质量问题，已经以监理通知单通知到施工单位，并责令限期整改。			
下月质量情况预计和目标			
1、上月质量问题基本已整改到位，继续跟踪检查，持续改进。 2、塔基施工按照规范要求完成； 3、所有目标控制在合格。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		13000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		55 %	
本月批准付款	566 万元	累计批准付款额	566 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
管桩施工基本完成，工程一标段（光伏区、开关站）总承包 TBEA 申请付款 20% 合同款，监理项目部对工程量予以确认后，业主已签字同意付款。			
预计下月工程发生费用金额			
暂无预计			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 11 月 28 日	工程竣工日期	2017 年 6 月 30 日
本月计划完成至	50%		
本月实际完成至	70%		
本月批准延长工期	90 天	累计延长工期	90 天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1) 打桩月打桩完成 1759 根，累计完成 9100 根，总完成率 99.5%；			
2) 钢平台吊装完成 7 个，累计完成 43.75%。			
3) 桩头三角支架安装累计完成 4683 个，完成率 52.3%。			
4) 檩条安装累计完成 683 组，完成率 38.1%。			
5) 组件安装 210 组，累计完成 2.65MWp，完成率 11.7%。			
6) 开关站建筑施工完成、电气安装完成、一二次调试完成。			
7) 箱、逆变安装累计完成 11 个，完成率 100%。			
8) 塔基施工完成 1-6 号、10-16 号、23-32 号。			
9) 铁塔竖塔施工完成 25、26、27、29、30、31、35-43、45-47 号。			
下月工程进度展望			
1、桩基施工自检消缺完成。			
2、支架安装完成 100%，组件安装完成 50%（根据甲供材料到场再做调整）。			
3、光伏区电气安装完成 17.6MW。（受组件到场影响）			
4、开关站自检消缺完成、具备带电条件。			
5、具备 80%并网带电条件。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	31 次
发出监理通知单（安全类）	2 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴、救生衣和安全带穿戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查钢平台焊接作业安全防护，落实预控措施。 3. 检查临时用电规范化。 4. 4 月 19 日召开安全专项会议，并于 4 月 20 日组织为期一周的安全专项大检查。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、继续加强对施工单位的安全教育的监管，召开安全专项会议，消除安全工作中麻痹思想。 2、对施工队进行安全培训，认真落实安全生产责任制。	

A8-6

本月工程其它事项

暂无