

安徽怀宁方家湖 20MW “渔光一体”光伏发电项目项目

监理月报

第 7 期

2017 年 7 月 1 日 至 2017 年 7 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师：卢俊彦

日期：2017 年 7 月 31 日

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	15 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	1 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、监理、总包方联合进行安全质量大检查。 2、本月 7 月 1 日至 3 日下雨停工，甲供组件 7 月 22 日至 25 日到场，支架安装队于 7 月 19 日至 31 日停工，原因是材料不及时、高温天气和工人工资没解决。 3、开关站接地变烧坏，厂家正在检修。 4. 本项目于 7 月 15 日成功并网 3#、5#、13#、14#、15#、16#，装机总容量 11MWP. 7 月 31 日 6#、9#、10#、12#具备并网条件			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	1次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	8项	其中一次验收合格计	5项
发出监理通知单（质量控制类）		1份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 组件安装个别部位表面偏差大，上下边线不顺直，要求安排人员整改。 2. 已并网的区域桥架顶盖没覆盖和钢平台接地扁钢没做安全标示。 3. 个别支架安装时未加弹垫紧固。 4. 直流电缆连接器接头制作松动，要求返工处理。			
下月质量情况预计和目标			
1、上月质量问题基本已整改到位，继续跟踪检查，持续改进。 2、支架安装抱箍时严格控制距离湖面的标高和檩条上下边线顺直、平整度必须符合要求，以确保组件安装质量符合要求。 3、电气安装时注意直流接线头压接是否牢固。 4、重点关注电缆接头制作及试验确保质量合格。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额			13000 万元
本月无费用支付			
本月批准付款	无	累计批准付款额	845.6 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）			0 份
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 管桩施工基本完成，工程一标段（光伏区、开关站）总承包 TBEA 申请付款 20% 合同款，监理项目部对工程量予以确认后，业主已签字同意付款。 2. 外线全部完成验收合格后，根据合同支付合同价 40%，安庆横江集团申请 279.6 万元，监理部对工程量确认，业主已签字同意付款。 3. 本月没发生费用支付			
预计下月工程发生费用金额			
预计按全额并网支付特变和监理合同价款			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 11 月 28 日	工程竣工日期	2017 年 6 月 30 日
本月计划完成至	95%		
本月实际完成至	88%		
本月批准延长工期	已批准从 6 月 3 日按合同规定计算延期工期	累计延长工期	59 天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
4、支架安装完成至 8600 个累计完成率 96%；檩条安装完成至 1578 组，累计完成率 88% ； 组件安装完成至 1578 组，累计完成率 88%；			
5、电缆汇线敷设完成至 1500 组，累计完成率 84%；			
6、组件接地完成 1673 组，累计完成率 70%；			
6、本月并网区域有 3#、5#、13#、14#、15#、16#，具备并网条件区域（由于开关站接地变烧坏不能并网发电）有 6#、7#、8#、9#、10#、12#区域。			
下月工程进度展望			
1、支架及组件 8 月 10 日安装完成。			
2、电气安装 8 月 20 日完成并网发电。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	8 次
发出监理联系单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 重点检查安全帽、救生衣、安全带配戴及作业平台安全防护，排查湖边安全标示和安全警戒线设置情况。 2. 检查作业平台四周安全防护措施时，对个别顽固班组做的不到位的设专人监管落实或责令辞退。 3. 检查临时用电规范化落实情况。 4. 7 月 25 日监理总包方进行联合安全检查。 5. 本周白天气温平均在 38 度以上，才取调节施工作业时间，配备防中暑用品。确保高温期安全施工。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、继续加强对施工单位的安全教育的监管，组织现场安全检查，消除安全工作中麻痹思想。 2、对施工队进行安全培训，认真落实安全生产责任制。 3、加强高温期施工作业时间控制和防中暑工作落实	

本月工程其它事项

认真整理签批竣工资料