

安徽怀宁方家湖 20MW “渔光一体”光伏发电项目项目

监理月报

第 8 期

2017 年 8 月 1 日 至 2017 年 8 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构(章): 常州正衡电力工程监理有限公司

总监理工程师:  卢溪芳

日 期: 2017 年 8 月 31 日

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	0 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、业主、监理、总包方进行支架、组件验收，检查问题已下发施工单位整改。 2、8月6日组件全部到场，8月27日电气、组件全部安装完成，组件、支架自检消缺完成，电气正在进行自检消缺。 3、开关站被烧坏的接地变修好安装完成，并已投入使用。 4、本月已全额并网发电，装机容量 22.08MWP.			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	1 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	10 项	其中一次验收合格计	8 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1. 组件安装个别部位表面偏差大，上下边线不顺直，8 区支架拉杆位置不正确要求安排人员整改。 2. 已并网的区域桥架顶盖没覆盖和钢平台接地扁钢没做安全标示，正在组织人员自检消缺。 3. 个别组件之间没安装接地线要求自检消缺。			
下月质量情况预计和目标			

下月五日前完成业主、监理和总包对本项目全部工程验收，向业主总部申请竣工验收，申请资料监理已全部完成。

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		13000 万元（不包括外线）	
本月无费用支付			
本月批准付款	723.26 万元	累计批准付款额	1568.86 万元
本月发生批准索 赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 依据监理合同全额并网支付合同总价 30%，支付金额为 69000 元。 2. 依据施工合同全额并网支付合同总价（光伏区）20%，支付金额为 546 万元。 3. 依据施工合同全额并网支付到合同总价（开关站）90%，支付金额为 177,26 万元。			
预计下月工程发生费用金额			
计划申请合同规定工程竣工验收及延期监理费用。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	8 次
发出监理联系单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 重点检查安全帽、救生衣、安全带配戴及作业平台安全防护，排查湖边安全标示和安全警戒线设置情况。 2. 检查作业平台四周安全防护措施时，对个别顽固班组做的不到位的设专人监管落实或责令辞退。 3. 检查临时用电规范化落实情况。 4. 8 月 20 日监理总包方进行联合安全检查。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
现场监督施工方安全撤场，准备好验收船安全设施，迎接通威领导莅临验收	

本月工程其它事项

认真整理监理竣工资料及监理云上传工作。