

编号: LZDK-ZHJL-001

临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式 光伏发电项目

监 理 月 报

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部(章):

(13)

监理项目部

2016 年 11 月 第 1 期

监 理 月 报

工 程 名 称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间：2016 年 11 月 23 日

月报结束时间：2016 年 11 月 30 日 月次第 1 次

监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

1.2 工程地点：河北省邯郸市临漳县邺都工业园戴科电器厂区内

1.3 工程规模：项目总装机容量 11.0264MWp

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	材料进场	临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目	影像、文字	5	

三、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、组件进场	1、乐叶公司组件到场，进行抽检	1、督促屋面支架及组件安装，要求定位准确，避免返工； 2、督促箱逆变基础开挖及浇筑，满足养护及时吊装； 3、旁站场内电缆沟的同步开挖及电缆的敷设工作； 4、旁站预制仓、SVG 的基础开挖及浇筑工作。

	设备交付进度	未交付	
	设计交付进度	设计图纸未完善	督促提交齐全
	质量体系运行情况	现场无施工	督促施工单位整改
	施工图会检	图纸会审未完善	督促业主落实
	设计交底	未完善	督促业主交底齐全
	方案审查	提交不全	督促施工单位提交齐全
	技术交底	未完善	督促业主落实
	设计变更	进行中	督促设计院落实
安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	已全部安全交底	加强安全培训工作
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；运维通道的安全防护。	检查运维通道搭建安全情况，发现问题及时制止；对屋面气楼无防护做出防护措施；女儿墙高度不足，加强安全防护。。
	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；文明施工标语、横幅、警示牌到位。	要求遵守戴克厂房规章制度；要求进入施工区域必须正确穿戴劳保用品；禁止高空抛物，禁止酒后进入施工区域；禁止屋面嬉戏打闹；禁止厂区吸烟，文明施工，杜绝野蛮施工。
质量	主要工序质量	无施工	加大对施工现场的巡视力度，进行施工隐蔽工程的旁站巡视；加强组件、支架质量控制。
	主要原材料质量	组件开箱检查合格	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	无进场	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	未进场	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况		
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执	按照施工合同执行

		行	
--	--	---	--

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	支架安装	2016.11.23	2016.12.30					
2	箱、逆变基础浇筑	2016.11.30	2016.12.30					
3	组件安装	2016.11.23	2016.12.30					
4	逆变器安装	2016.12.15	2017.01.05					
5	箱变安装	2016.12.15	2017.01.05					
6	汇流箱安装	2016.12.10	2016.12.30					
7	电缆头制作	2016.12.25	2017.01.10					
8	电缆敷设	2016.11.30	2016.12.30					
9	接地工程	2016.11.25	2016.12.30					

五、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	支架安装	2016.12.01	2016.12.30			100%	
2	组件安装	2016.12.02	2016.12.30			100%	
3	汇流箱安装	2016.12.10	2016.12.30			100%	
4	电缆头制作	2016.12.30	2017.01.10			80%	
5	电缆敷设	2016.12.15	2016.12.30			100%	
6	接地工程	2016.12.15	2016.12.30			100%	

7	单调及联调						
8	验收并网						

六、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	无	80	无	无	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工方向设计索要设计图纸、督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工方索要完整图纸，增加施工人员，全面铺开施工，合理安排工序，积极组织材料进场，满足施工要求。
安全管理	督促施工单位进行安全交底、监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理		对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理

常州正衡电力工程监理有限公司

临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理部

2016 年 11 月 30 日

