

编号: LZDK-ZHJL-003

临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式 光伏发电项目

监 理 月 报

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部 (章):



2016 年 02 月 第 3 期

监 理 月 报

工 程 名 称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

月报开始时间：2016 年 02 月 13 日

月报结束时间：2016 年 02 月 28 日 月次 3 次

监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

1.2 工程地点：河北省邯郸市临漳县邺都工业园戴科电器厂区内

1.3 工程规模：项目总装机容量 11.0264MWp

二、工程影像资料

序号	单位工程标准 名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	支架安装	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	8	
2	组件安装	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	无	已完成
3	基础开挖	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	10	
4	基础浇筑	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	22	
5	电缆敷设	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	10	
6	设备吊装	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	8	
7	电缆头制作	临漳戴克电器 11MWp 屋 顶分布式光伏发电项目	影像	7	

7	电缆头制作	2016.12.25	2017.01.10	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
8	电缆敷设	2016.11.10	2017.02.28	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
9	接地工程	2017.02.13	2017.02.28	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	

五、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	支架安装	2017.01.01	2017.01.10			100%	
2	组件安装	2017.01.01	2017.01.10			100%	
3	汇流箱安装	2017.01.01	2017.02.28			100%	
4	电缆头制作	2017.01.01	2017.01.10			100%	
5	电缆敷设	2017.01.01	2017.02.28			100%	
6	接地工程	2017.01.01	2017.02.28			100%	
7	单调及联调	2017.01.10	2017.01.15			100%	
8	验收并网	2017.01.15	2017.01.15			100%	

六、安全文明施工情况

事故(起)			编制安全 策划文件 (份)	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	无	80	无	无	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工方向设计索要设计图纸、督促施工单位合理安排工序,增加施工人员,合理安排工作时间,设备材料及时进场	督促施工方索要完整图纸,完成并网前的初步工作,并督促施工方进行整改。督促并网工作的顺利进行。
安全管理	督促施工单位进行安全交底、监督施工单位落实现场安全措施,安全管理人员到场到位;监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施,监督落实

	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；文明施工标语、横幅、警示牌到位。	要求遵守戴克厂房规章制度；要求进入施工区域必须正确穿戴劳保用品；禁止高空抛物，禁止酒后进入施工区域；禁止室内嬉戏打闹；禁止厂区吸烟，文明施工，杜绝野蛮施工。
质量	主要工序质量	加大对施工现场的巡视力度，进行施工隐蔽工程的旁站巡视；加强组件、支架质量控制。	旁站电缆头制作及中间头制作；旁站打压等试验工作；组织对全厂区进行初检；对检查出的问题督促施工方及时整改。
	主要原材料质量	进场材料经检查合格	
	构（配）件质量	质量合格	
	设备质量	质量合格	
	质量验评情况		
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	按照施工合同执行

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	支架安装	2017.02.13	2017.02.28	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
2	箱、逆变器基础浇筑	2017.01.01	2017.02.28	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
3	组件安装	2017.02.13	2017.02.28	2016.1.06	2017.02.28	100%	100%	
4	逆变器安装	2017.01.01	2017.01.05	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
5	箱变安装	2017.02.16	2017.01.05	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	
6	汇流箱安装	2017.02.13	2017.02.28	2017.02.15	2017.02.28	100%	100%	

三、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	1、支架安装 2、组件 1*4mm ² 电缆安装 3、汇流箱安装、接线 4、箱逆变器基础及吊装 5、屋面桥架内电缆敷设 6、预制仓、SVG 基础及吊装	1、督促屋面运维通道支架胶粘施工安装，要求定位准确，避免返工； 2、督促箱逆变基础开挖及浇筑，满足养护及时吊装； 3、旁站屋面桥架内电缆的敷设工作； 4、旁站预制仓、SVG 的基础开挖及浇筑工作。	1、组件安装的扫尾工作； 2、组织对全场施工进行初检； 3、旁站电缆终端及中间连接头的制作； 4、旁站电缆的打压工作； 5、督促并网前的准备工作； 6、完成并网所需的所有准备工作； 7、钢梯基础施工
	设备交付进度	已交付	
	设计交付进度	设计图纸已到位	
	质量体系运行情况	每日现场巡视，对发现的质量问题及时提出整改	督促施工单位消缺整改
	施工图会检	图纸会审已完善	督促变更部分的图纸尽快到位
	设计交底	已完善	
	方案审查	已提交	
	技术交底	已完善	
	设计变更	进行中	督促设计院落实
安全	安全培训	到场施工人员已全部组织安全培训	
	安全交底	已全部安全交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；运维通道的安全防护。	检查运维通道搭建安全情况，发现问题及时制止；对屋面气楼无防护做出防护措施；女儿墙高度不足，加强安全防护。

质量管理	组织业主单位、施工单位、监理单位对厂区完成的工作进行初检，要求施工方就发现的问题及时整改。	及时整改消缺
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工	督促并网工作的顺利进行

常州正衡电



临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目部

2017 年 02 月 28