



正衡监理

编号: JL- (WPQC) -01

监 理 月 报

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

2017 年 01 月第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 梅波

报告日期: 2017 年 01 月 17 日



监 理 月 报

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年 01 月 01 日

结束日期 2017 年 01 月 17 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目		影像	0 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		开工前施工现场准备及前期资料报审	1#、2#屋面组件安装完成 80%; 箱逆变基础完成; 预制仓基础完成; 全站电缆敷设完成 50%;
	设备交付进度	支架、组件、桥架、等部分进场	设备、电缆、箱逆变器供货
	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全, 运行良好	落实质量保证体系, 并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位

			报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	无	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作。
	主要原材料质量	电缆外观质量合格，支架外观检查合格，组件观感质量合格；	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	进场材料质量合格	把控好进场材料质量关
	设备质量		进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/

	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线		2017.01.17	2017.01.05	2017.01.17	100%	100%	
2	支架安装		2017.03.10	2017.01.05	2017.01.17	10%	10%	
3	组件安装		2017.04.05	2017.01.05	2017.01.17	5%	5%	
4	电缆桥架（直流）			/	/	/	/	
5	直流电缆 4mm ²			/	/	/	/	
6	直流电缆 2*70mm			/	/	/	/	
7	高压电缆 3*120/3*200 敷设			/	/	/	/	
8	箱式变压器安装			/	/	/	/	
9	逆变器安装			/	/	/	/	
10	10KV 开关柜			/	/	/	/	
11	二次室设备			/	/	/	/	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
1	定位放线							
2	支架安装	2017.02.01	2017.02.28			60%		
3	组件安装	2017.02.01	2017.02.28			60%		
4	电缆桥架（直流）	2017.02.01	2017.02.28	/	/	10%	/	
5	直流电缆 4mm ²	2017.02.01	2017.02.28	/	/	10%	/	
6	直流电缆 2*70mm	2017.02.01	2017.02.28	/	/	10%	/	
7	高压电缆 3*120/3*200 敷设	2017.02.01	2017.02.28	/	/	10%	/	
8	箱式变压器安装						/	
9	逆变器安装						/	
10	10KV 开关柜						/	
11	二次室设备						/	

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件(份)	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外包队伍人数
无	无	无		5 人	/	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单

		位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	组件到场进行开箱检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	无	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目监理部

2017 年 01 月 17 日