

监 理 月 报

项目名称：长葛中盛清洁能源 3.8MW 光伏发电项目

建设单位：中盛光电能源股份有限公司

业主代表：许文彪

总监（代）：王斌

汇报时间：2017 年 01 月 21 日

项目开工日期：2016 年 11 月

项目计划竣工日期：2017 年 4 月

一、本月形象进度

本月实施计划：

物流园：1. 完成物流园 10KV 接入申请的批复工作；

食业园南区：1. 3 万吨热肉加工车间支架安装完成，防雷接地焊接完成 50%；2. 低温冷藏库支架安装完成，斜拉杆安装完成，防雷接地焊接完成 50%；3. 低温肉制品车间支架安装完成，防雷接地焊接完成；4. 物料库前后立柱拼装完成；5. 屠宰车间前后立柱拼装完成 400 组，铺设水泥砂浆隔离层（铺设钢丝网片）100 个，水泥墩吊运完成 1000 块；6. 彩钢瓦屋面并网发电试运行。

月实际完成：

物流园：1. 未完成物流园 10KV 接入申请的批复工作，暂定 2 月 15 号完成批复工作。

食业园南区：1. 3 万吨热肉加工车间支架安装完成，防雷接地焊接完成 80%；2. 低温冷藏库支架安装完成，斜拉杆安装完成，防雷接地焊接完成 50%；3. 低温肉制品车间支架安装完成，防雷接地焊接完成，桥架安装完成，交流电缆铺设完成；4. 物料库前后立柱拼装完成，檩条安装完成；5. 屠宰车间前后立柱拼装完成 400 组，铺设水泥砂浆隔离层（铺设钢丝网片）100 个，水泥墩全部吊运结束；6. 彩钢瓦屋面导轨铺设完成，汇流箱安装固定 2 台，逆变器就位 8 台。

二、现场施工人员数量情况

施工人员数量 （19）人。

三、存在问题及原因分析和拟采取的措施：

1. 存在问题：1. 业主方公章迟迟不到，致使现场资料无法走完批复流程；2. 总包采购光伏组件原预计 1 月 12 号到货，在年前完成食业园彩钢瓦屋面并网运行，现第一批组件的到货时间已推迟到 2 月 16 号；3. 分包队伍缺乏专业技术人员，连图纸都能看错，常需要总包技术员现场指导，同时临近年底干活积极性不高。

2. 拟采取措施：1. 提请业主尽快刻好公章，并完成物流园 10KV 接入申请的批复工作；2. 督促总包把控好光伏组件发货一事；3. 要求分包单位调整施工组织，增加施工力量，改进施工方法，增加专业技能较硬的技术人员。

四、现场安全文明施工情况：

施工现场无安全生产事故。

长葛中盛清洁能源 3.8MM 光伏项目监理项目部