



编号：JL-（XYWDH）-02

监 理 月 报

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站
工程

2017 年 3 月第 3 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：梅波

报告日期：2017 年 03 月 21 日

监 理 月 报

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kv 升压站工程 3 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年

02 月 21 日 结束日期 2017 年 3 月 21 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kv 升压站工程</u>		影像	10 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		运维楼、主控楼 基础、地梁钢筋 绑扎、模板支 护、混凝土浇筑 以完成、运维楼 框架梁、板、柱 钢筋、模板以完 成	主控楼、运维楼 框架完成、主变 油池、户外设备 基础、构支架基 础、设备接地、 避雷针基础施 工、接地网敷设



运维楼、主控楼
地梁钢筋绑扎、
模板支护、混凝土浇筑



	  	运维楼屋面梁、板、脚手架搭设、板钢筋绑扎	
设备交付进度		无	
设计交付进度		主控楼、运维楼 图纸完成	设备基础图纸 完成
质量体系运作情况		质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行

			情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	督促施工单位 报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	北侧护坡	
安全	安全培训情况	新进场员工已 进行安全培训	督促施工单位 对进场新员工 进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位 对危险作业点 进行班前交底	继续督促施工 单位进行班前 交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查 施工单位落实 情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明 措施良好	加强现场安全 管理力度
质量	主要工序质量	主控楼、运维楼 地梁钢筋绑扎、 模板支护、混凝 土浇筑控制较 好、站区围墙砌 筑质量符合标 准	主要工序质量 在可控范围之 内
	主要原材料质量	砂子、水泥、毛 石、木方、模板 钢筋、钢管进行 检查	对主要材料进 行取样送检

	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
河南电力勘测设计院								
1	运维楼、生产楼基础、框架	2017.3.8	2017.4.10					
2	展示区围墙施工			2017.3.12				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

10								
11								
12								

三、 下月进度计划

序号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	下 月 计 划 完 成 (完 成 量 / 总 量)	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	权 值
河南省电力勘测设计院								
1	运维楼、 结构施工	2017.2.25	2017.4.10					
2	主控楼结 构施工	2017.2.20	2017.4.10					
3	主 变 基 础、主变 油池	2017.2.25	2017.4.25					
4	避雷针基 础施工、	2017.4.15	2017.4.30					
5	接地网敷 设	2017.3.8	2017.4.30					
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数

无	无	无			1	/	/	/
---	---	---	--	--	---	---	---	---

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	主控楼、运维楼结构施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一
质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	

常州正衡电力工程监理有限公司

禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站监理项目
目部

2017 年 3 月 21 日