



编号：JL-（XYWDH）-01

监 理 月 报

工程名称：禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站
工程

2017 年 1 月第 1 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：梅波

报告日期：2017 年 01 月 21 日

监 理 月 报

工程名称: 禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kv 升压站工程 1 月次 第 1 次 月报开始时间 2016 年

12 月 21 日 结束日期 2017 年 1 月 21 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 一、工程

影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	<u>禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kv 升压站工程</u>		影像	10 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	 	管理区场地平整。挡土墙毛石砌筑 设备基础整体降土方	主控楼、运维楼基础土方开挖完成、2017.2.16 围墙砌筑。

			
	设备交付进度	无	
	设计交付进度	主控楼、运维楼 图纸完成	设备基础图纸 完成
	质量体系运作情况	质量体系健全， 运行良好	落实质量保证 体系，并对运行 情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	未交付	督促施工单位

			报审其他资料
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	已认真落实	随时监督检查施工单位落实情况
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	场地平整标高控制较好、挡土墙毛石砌筑质量符合标准	主要工序质量在可控范围之内
	主要原材料质量	砂子、水泥、毛石进行检查	对主要材料进行取样送检
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	工序施工符合要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/

合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
河南电力勘测设计院								
1	场地平整		2017.1.21	2016.12.6	2016.12.31			
2	挡土墙施工	2017.1.1	2017.1.15					
3	生产楼、运维楼、基础开挖	2017.2. 4	2017.2.18	2017.2.4				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成	本月实际完成	权值
----	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

						(完成 量 / 总 量)	(完成 量 / 总 量)	
河南省电力勘测设计院								
1	运维楼结 构施工	2017.2.25	2017.3.25					
2	主控楼结 构施工	2017.2.20	2017.3.20					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

四、 安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无			1	/	/	/

五、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，做好工序的衔接工作	主控楼、运维楼结构施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，安全交底情况，做到人证合一

质量管理	做好材料的进场预验收；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站监理项目
部

2017 年 1 月 21 日