

编号: JXM15-007

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2017年 11月 第 7期

总监理工程师: 袁官良



2016年 12月 29日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础共 53 基、浇筑完成 51 基、剩余升压站附近 2 基铁塔基础准备爆破、铁塔吊装完成 37 基、光伏区 GPS 放点完成 12WM、桩机引孔完成 12WM、桩基浇筑完成 12WM、支架安装完成 10.6WM、组件安装完成 2.5WM、光伏区 7 个箱变基础已完成 7 个垫层浇筑、其中 1 号、2 号、4 号、6 号箱变基础基本完成、升压站生产楼基础混凝土浇筑浇筑完毕、主变基础混凝土浇筑完毕、综合楼沉板基础浇筑完成总工程量的 2 分之 11#集电线路共有 9 个线架、其中基础开挖以完成 4 个、钢筋绑扎完成 2 个

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

由于以下 5 点导致实际工程进度比总工程进度滞后

- 1: 施工组织不合理、人力、机械设备调配不当、解决问题不及时
- 2、施工技术措施不当
- 2、与相关单位协调不当
- 4、设计图纸供应不及时
- 5、设计变更未提供具体方案

现要求现场施工项目部就以上问题进行整改。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

我监理部按照以预防为主，事前、事中、事后全面严格的质量控制体系。监理工程师每天对施工现场巡视、检查、旁站，发现问题及时要求施工单位进行整改，同时上报建设单位，工程基本处于受控状态、监理方采用巡视、平行检查、旁站方式进行质量控制。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

由于山地施工难度大，各种安全隐患也增加。监理部根据监理检查大纲，对现场和内业资料同时检查，目前存在的最大问题是临时用电隐患、光伏组件安装时施工人员在横梁上踩踏进行安装，存在较大安全隐患，现场制止，并要求严禁在横梁上踩踏安装，避免造成安全事故及施工质量。支架安装及光伏组件安装时（升压站），部分施工人员未佩戴安全帽，监理方与施工项目经理一致要求，未佩戴安全帽者，严禁进入施工现场进行施工。

3 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

支架安装施工、光伏组件安装 阵列区、开关站的电气防雷接地、设备安装

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理项目部内部根据现场实际施工进度、及时调整监理人员、满足现场施工要求、并及时组织内部会议针对现场施工安全及质量进项技术交底。

4 进度照片



箱变基础浅板捣振



生产楼立柱支模



综合楼浅板钢筋绑扎