

内乡县乍区乡 100MW 光伏电站项目情况报告

报告日期： 2018、4、30

编号:011

项目名称	内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目	业主单位	上海华明电力设备销售有限公司
项目规模	容量 100MW	项目地址	内乡县乍曲乡魏营村附近
监理负责人	马少经	监理人数	2 人
进场时间	2016、12、10	合同工期	2016 年 12 月 8 日--2018 年 6 月 30 日
参建单位	建设单位： 上海华明电力设备销售有限公司 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位： 南京国联电力工程设计有限公司 总承包单位： 南京东送电力科技有限公司 施工单位： 裕实国际建设集团股份有限公司 南京东送电力科技有限公司		
报告内容			
一、项目概况 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目，位于河南省南阳市内乡县乍曲乡，设计容量 100MW，实际占地 4000 余亩，整个项目分散区域很广，大部分山头岩石较多，属于典型的山地光伏电站项目。			
二、业主单位情况 业主未在施工现场办公。			
三、设计单位情况 目前土建及站内电气图纸已全部到场。			
四、供应商材料、设备进场情况 升压站、外线、集电线路所有施工材料已全部到场、升压站内所有设备全部到场并吊装就位、光伏区箱变到货 7 台、			
五、施工情况 升压站内土建及电气施工已全部完成、集电线路已全部施工完成、送出线路已全部完成、光伏区支架安装 10WM、组件安装 4WM。			

六、监理工作情况

本月对施工方所报审的施工资料进行审查落实、组织人员对站内所有电气设备、送出线路、集电线路及光伏区进行安全巡检、配合地调及省调人员对电站检查、电站于本月 29 号完成送电工作。

七、其他

1. 本项目对资料方面意识较薄弱未意识到资料的重要性。
2. 本项目并网指标需加快落实
3. 后续施工未有具体计划

八、总结：

本月升压站所有土建及电气设备已全部完成、送出线路及集电线路所有施工工作已全部完成、光伏区支架安装 10WM、组件安装 4WM、于本月 29 号电站完成到送电工作、计划于 5 月 10 号完成发电、。

2018 年 4 月 30 日