

编号: JXM15--001

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2016年 12月 第 1 期

总监理工程师: 赵召良



2016年 12月 29 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础开挖完成 25 基，浇筑完成 15 基。升压站场地平整开始施工。光伏区 GPS 放点累计完成 1500 个、桩机引孔 150 个、桩基浇筑 30 个。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

监理项目部督促各施工项目部及时制定项目施工整体倒排计划，及时跟踪施工进度情况，结合施工现场需要，督促各施工项目部及时调配施工机械，组织充足的施工人员进场，要求施工项目部及时安排合理的加班，力争按照业主的并网时间如期并网。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

熟悉外线基础施工设计图纸，结合施工现场具体情况，明确设计要求，对各施工工序进行不定期抽检，对施工项目部的技术交底进行跟踪，对施工过程中存在的问题及时下发监理工作联系单，并督促整改。对进场材料、设备、构配件等进行抽查，确保施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

要求各施工方对进场道路及施工现场道路进行平整，对主要路段、路口、弯道、坡道等设置警示牌，确保电站项目交通运输安全。对主要施工机械报验进行审核。对施工人员的劳保用品、安全防护用品的配置及使用情况进行随机检查。要求各施工方施工用电必须配置三级配电箱，施工现场配备专职电工进行安全用电管理。要求各施工方野

外施工注意防火，必要时施工现场要配备消防灭火器材。确保施工安全。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

对各施工方提交的测量、计量仪器鉴定证书进行审核，对电站主要单位工程的标高及坐标点进行复测。对光伏区桩点 GPS 定位进行抽查。

3、工程存在问题及建议

由于本电站项目属于典型的山地项目，大部分光伏区域岩石较多，坡度较大，地形相对复杂。监理项目部建议施工单位结合施工现场具体情况，在爆破期间必须设置警示带，必要时在晚间进行爆破，保证施工顺利进行。

4、下月监理工作重点

4.1 工程管理方面的监理工作重点

下月设备、材料将大批进场，设备、材料的吊装将作为监理安全工作的管理重点。外线铁塔基础施工质量将作为质量管理的重点。同时对光伏区各个施工工序进行跟踪，并及时下发工作联系单，确保施工质量。

4.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

由于下月施工将全面展开，结合施工作业面扩大的实际情况，项目监理部将分区域、分专业进行专人负责管理。对重要的施工环节进行集中管理。加强施工现场的巡视力度，及时发现问题，解决问题，确保施工顺利进行。

5、进度照片



外线铁塔基础开挖



外线铁塔 4#浇筑完成