

编号: JXM15--004

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2017年 3 月 第 4 期

总监理工程师:

赵占良

监理项目部 (章)

2017年 3 月 29 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础开挖完成 41 基，浇筑完成 41 基。外线铁塔 19、20、21、22#基坑爆破完成，光伏区 GPS 放点累计完成 9622 个、桩机引孔累计 5433 个、桩基浇筑累计 3677 个。支架安装累计完成 4.5MW、组件安装累计完成 2.5MW。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月土地已征用完成，但现场施工人员及机械未能满足现场需求，致使施工进度滞后，要求各施工方必须结合现场实际情况，合理安排机械设备及人员进场，确保施工进度。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

对外线铁塔基础混凝土浇筑及回填进行旁站，并针对现场出现的施工质量问题及时下发监理工作联系单及通知单，要求施工方及时对现场出现的质量问题进行整改。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

针对现场施工实际情况。监理项目部要求各施工方在主要进道路路口处设立醒目的安全警示牌，对现场道路路况及时进行修整，确保施工机械车辆及人员安全。

3、下月监理工作重点

3.1 工程管理方面的监理工作重点

下月监理项目部将对外线铁塔基础开挖、浇筑及组塔进行监督；

对光伏区支架、组件安装进行检查，并定期对桩基放点、桩机引孔、桩基浇筑进行抽检。对升压站场平工作进行巡查；同时重点对箱逆变基础施工进行检查。

3.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理项目部内部根据现场实际施工进度，及时调整监理人员，满足现场施工需求。并对内部监理云平台操作流程进行熟悉。

4、进度照片



对桩基进行拉拔试验



光伏区支架安装



光伏区整体面貌