

编号: JXM15--005

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2017 年 4 月 第 5 期

总监理工程师: 赵占良



2017 年 4 月 29 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础开挖完成 41 基，浇筑完成 41 基；剩余 14 基铁塔基础准备爆破；铁塔吊装完成 6 基；光伏区 GPS 放点累计完成 15370 个、桩机引孔累计 14560 个、桩基浇筑累计 14415 个。支架安装累计完成 907 组、组件安装累计完成 391 组。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月由于连续的雨天，造成施工进度滞后。现升压站部分图纸已到位、外线铁塔已开始组立、监理项目部要求各施工方充分利用大好天气，针对现场施工实际进度，及时配备人员及机械，确保现场施工进度。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

针对光伏区 GPS 放点及桩基浇筑存在的问题及自拌混凝土配合比事宜监理项目部及时下发工作联系单，要求施工方及时进行整改，并要求各施工方必须对现场施工人员进行全面的技术交底，确保施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

针对现场施工实际情况，监理项目部在监理例会上明确要求所需注意安全事项，并对存在的安全隐患需进行彻底解决，并要求施工方定期召开安全例会。确保现场施工安全。

3、下月监理工作重点

3 3.1 工程管理方面的监理工作重点

下月监理项目部将对升压站基础开挖进行重点监督；对外线铁塔吊装安全性进行、对光伏区支架、组件安装进行检查，并定期对桩基放点、桩机引孔、桩基浇筑进行抽检。同时重点对箱逆变基础施工进行检查。并要求各施工方定期对现场施工安全进行检查，对存在的安全隐患及时进行处理。

3.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理项目部内部根据现场实际施工进度，及时调整监理人员，满足现场施工需求。并及时组织内部会议针对现场施工安全及质量进行技术交底，完善前期报审资料及施工过程资料。

4、进度照片



外线铁塔组立



升压站基础爆破



外线 13#铁塔组立完成