

编号: JXM15--006

监 理 月 报

工程名称: 内乡县乍曲乡 100MW 光伏电站项目

2017 年 5 月 第 6 期

总监理工程师: 赵同良



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

外线铁塔基础共计 53 基，基础浇筑完成 43 基。剩余 8 基已完成爆破，靠近升压站附近 2 基待爆破、外线铁塔吊装完成 20 基；光伏区 GPS 放点完成 12MW、桩机引孔完成 12MW、桩基浇筑完成 12MW 左右。支架安装完成 10.6MW 左右，组件安装完成 2.5MW。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

由于土地问题，目前光伏区已有的 12MW 施工面的土建已基本完成施工（除箱变基础），。升压站基础已完成爆破，目前未进行后续施工。外线铁塔已开始组立、监理项目部要求各施工方充分利用大好天气，针对现场施工实际进度，及时配备人员及机械，确保现场施工进度。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

针对外线铁塔基础钢筋绑扎、铁塔吊装及塔材看护等事宜，监理项目部及时下发工作联系单及通知单，要求施工方及时进行整改，并要求各施工方必须对现场施工人员进行全面的安全及技术交底，确保施工安全、质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

针对现场施工实际情况，监理项目部在监理例会上明确要求所需要注意安全事项，并对存在的安全隐患需进行彻底解决，并要求施工方定期召开安全例会。确保现场施工安全。

3、下月监理工作重点

3.3.1 工程管理方面的监理工作重点

下月监理项目部将对升压站基础开挖进行重点监督；对外线铁塔吊装安全及架线、光伏区支架、组件安装进行检查，并定期对桩基放点、桩机引孔、桩基浇筑施工进行抽检。同时重点对箱逆变基础施工进行检查。并要求各施工方定期对现场施工安全进行检查，对存在的安全隐患及时进行处理。

3.2 项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理项目部内部根据现场实际施工进度，及时调整监理人员，满足现场施工需求。并及时组织内部会议针对现场施工安全及质量进行技术交底。

4、进度照片



升压站基础爆破完成