

监 理 月 报

编号：ZHJL-JLYB-004

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

2017 年 5 月 第 4 期

项目监理部（章）

总监理工程师：



报告日期： 2017 年 5 月 11 日

监 理 月 报

编号：ZHJL-JLYB-004

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

2017 年 5 月 第 4 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：_____

报告日期： 2017 年 5 月 31 日

监理月报

工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

月报开始时间：2017 年 5 月 1 日

月报结束时间：2017 年 5 月 31 日 月次第 4 次

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程概况：

1.1 工程名称：合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目

1.2 工程地点：安徽省庐江县同大镇工业园江淮汽车厂内

1.3 工程规模：项目总装机容量 4MW

二、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量
1	合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目	合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目	影像和文字	4

三、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	 	<ol style="list-style-type: none">1、监控设备安装，已完成；2、气象设备安装，已完成；3、设备交接试验，已完成；4、逆变器调试，已完成；5、并网柜调试，已完成；6、监控系统调试，已完成。	加装两台低压总柜

			
	设备交付进度	已完善	
	设计交付进度	设计图纸已完善	
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	
	施工图会检	已完成	
	设计交底	已完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	已完成	
	设计变更	无	
安 全	安全培训	已完成	
	安全交底	已全部安全交底	
	安全措施落实情况	要求施工人员戴好安全帽、屋面边缘及并网柜顶部施工佩戴安全带，主电源电缆搭火严格执行停、送电工作制度。	

	安全文明施工情况	要求材料要摆放整齐有序；要求安装过后及时清理工程垃圾；	
质量	主要工序质量	组件安装、光伏线安装、并网柜主电源搭火、电气交接试验。	
	主要原材料质量	无	
	构（配）件质量	无	
	设备质量	无	
	质量验评情况	合格	
投资	资金情况	无	
	款项支付情况	无	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	
管理	监理工作联系单	无	
	监理工程师通知单	4份（4份已回复）	
	监理考核通知单	3份	

四、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	计划完成总量	实际完成总量	备注
1	组件安装	2017/5/1	2017/5/3	2017/5/1	2017/5/5	2%	100%	已完成
2	光伏线安装	2017/5/1	2017/5/3	2017/5/21	2017/5/22	20%	100%	已完成
3	交流电缆接线	2017/5/1	2017/5/4	2017/5/1	2017/5/6	40%	100%	已完成
4	监控系统安装	2017/5/3	2017/5/6	2017/5/5	2017/5/9	100%	100%	已完成
5	气象站安装	2017/5/3	2017/5/4	2017/5/8	2017/5/8	100%	100%	已完成
6	并网柜试验	2017/5/3	2017/5/4	2017/5/7	2017/5/8	100%	100%	已完成
7	并网柜调试	2017/5/4	2017/5/5	2017/5/5	2017/5/9	100%	100%	已完成

8	逆变器调试	2017/5/5	2017/5/6	2017/5/7	2017/5/8	100%	100%	已完成
9	质量消缺	2017/5/5	2017/5/13	2017/5/17	2017/5/31	100%	98%	未完成
10	总柜安装	2017/5/23	2017/5/25					未施工
11								
12								
13								
14								
15								

五、下月进度计划（无）

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	总柜安装	2017/6/10	2017/6/11				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

六、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	无	23 人	1	20	无	无

七、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，保质保量抢工期	督促开关总柜及时尽快到场，并迅速组织安装
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位电源柜安装、接线施工安全措施，监督落实停送电工作票制度。
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	二期项目施工时，对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工	二期项目施工时，监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理
造价管理	控制在工程造价范围内	二期工程严格控制电力线缆及槽盒使用数量，减少浪费，节约成本，控制造价。
物资供应	督促业主和施工单位 2000 米光伏线及电源总柜及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场

常州正衡电力工程监理有限公司

合肥同大江淮 4MW 分布式光伏发电项目监理部

2017 年 05 月 31 日