

编号: GFDZJBM16-QATW-001

监 理 月 报

工程名称: 乾安县通威惠金渔光互补 15MW (扶贫) 光伏发电项目

2017 年 4 月 第 一 期

总监理工程师: 李维军

监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 04 月 30 日



一、本月工程实施情况

- 1、光伏区桩基已全部完成；
- 2、支架安装全部完成；
- 3、组件安装全部完成；
- 4、升压站二次设备进场,已就位；
- 5、66kv 设备构架已到货；
- 6、升压站一次设备 SVG,接地变，主变压器到场；
- 7、生活楼轻钢材料进场。

二、本月监理工作情况

- 1、本月进度控制与原计划吻合，目前无滞后；

2、施工质量

- ①、升压站设备基础浇筑已完工；
 - ②、围墙浇筑时发现现场未见振动棒，立即要求配备振动棒，总包施工员给施工人员配备之后继续浇筑，对没有振捣的重新振；
 - ③升压站设备进场现场开箱检验，确保设备外观完好
 - ④光伏区电缆沟开挖，要求一台挖机跟前一个施工人员，保证施工质量；
- 3、进入现场的人员必须佩戴安全帽，高空作业夹带安全带，每周监理安全例会要求严格按照施工安全生产管理规范执行，落实到每一个人。

三、工程存在的问题及建议

- 1、目前施工高分期，总包单位须按照现场实际情况合理安排施工人员；

2、夏日高温施工，注意防暑，做好防暑措施。

四、监理工作重点

1、下月光伏区 10kv 电缆敷设进行旁站检查，对电缆沟开挖深度及电缆敷设要求按照施工规范监理；

2、升压站设备安装巡视检查，一、二次电缆敷设要求总包单位严格按照电气施工规范执行。

乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目监理部