

编号: GFDZJBM16-QATW-003

监 理 月 报

工程名称: 乾安县通威惠金渔光互补 15MW (扶贫) 光伏发电项目

2017 年 6 月 第 三 期

总监理工程师: 李维军



报告日期: 2017 年 06 月 30 日

一、 本月工程实施情况

- 1、6月9日并网前启动委员会检查，各参建单位汇报情况；
- 2、6月10日——22日整改消缺并网前存在的问题；
- 3、6月24日开始反送电，主变带电24小时后光伏区再进行送电，目前已完成并网，设备运行正常。

三、本月监理工作情况

- 1、本月进度控制与原计划吻合，6月30日之前完成并网；
- 2、施工质量
 - ①旁站一二次设备调试；
 - ②检查调试报告；
 - ③配合各单位并网前验收；
 - ④检查整改消缺项；
 - ⑤检查反送电操作程序，控制现场安全。

四、工程存在的问题及建议

检查发现现场须整改消缺的问题，须及时安排人员施工。

五、监理工作重点

- 1、并网后240小时试运行期间检查设备是否正常工作；
- 2、业主与监理方提出的消缺整改问题检查落实到施工单位。

乾安县通威惠金渔光互补15MW（扶贫）光伏发电项目监理部