

编号: GFDZJBM16-QATW-002

监 理 月 报

工程名称: 乾安县通威惠金渔光互补 15MW (扶贫) 光伏发电项目

2017 年 5 月 第 二 期

总监理工程师: 李维军

监理单位 (章)

报告日期: 2017 年 05 月 31 日



一、本月工程实施情况

- 1、光伏区 10kv 电缆敷设完成;
- 2、箱变电缆头终端制作全部完成;
- 3、箱变实验调试全部完成;
- 4、10kv 电缆耐压测试完成;
- 5、66kv 设备构架已安装完成, 接线完成, 正在调试;
- 8、升压站一次设备安装全部完成, 一次电缆接线完成, 正在调试;
- 9、升压站二次设备接线完成, 正在调试;
- 10、生活楼已封顶。

二、本月监理工作情况

- 3、本月进度控制与原计划吻合, 目前无滞后;
- 4、施工质量
 - ①、升压站设备安装严格按照施工规范;
 - ②、一、二次设备接线放线时做了电缆保护措施;
 - ③升压站接线是发现部分施工人员未佩戴安全帽, 口头强调立即带上, 现场已按要求施工
 - ④光伏区鱼塘箱变电缆耐压测试未见施工单位调试方案, 已通知编写了调试方案才进行施工;
- 3、进入现场的人员必须佩戴安全帽, 高空作业夹带安全带, 每周监理安全例会要求严格按照施工安全生产管理规范执行, 落实到每一个人。

三、工程存在的问题及建议

1、升压站施工完垃圾未及时清理，加之大风到处飞移，须立即清理到制定的地点；

2、夏日高温施工，注意防暑，做好防暑措施。

四、监理工作重点

1、下月准备并网前启动验收，各单位做好准备，施工过程中存在问题的及时整改，完成的工程量须配专检人员检查施工质量；

2、电气设备及电缆调试须尽快完成，不能影响验收。

乾安县通威惠金渔光互补 15MW（扶贫）光伏发电项目监理部