

报告日期:	2018.01.31		
项目名称	常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏发电项目		
建设单位	常州九洲新能源有限公司		
项目地址	常州市前黄镇东村湖滨路西池塘内		
项目规模	40MWp	项目负责人	王树英
项目负责人	6人	合同工期	2017年11月1日至2018年7月31日
进场时间	二期2017.10.26	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
设计单位	北京乾华科技发展有限公司		
总承包单位	江苏国电集团有限公司		
监理单位	苏文能科科技股份有限公司		
施工单位	江苏国电集团有限公司、江苏国电基建集团有限公司、		
报审内容	苏文能科科技股份有限公司		
一、项目概况	项目位于常州市武进区前黄镇东村湖滨路西池塘内，二期占地面积约为875亩，总投资1.5亿元人民币，建成后运行25年，年平均发电量约为40MWp。项目采用“渔光互补”的新型发展模式，水面架设光伏面板发电，面板下面养殖鱼类，将土地资源多效利用，使经济利益最大化。图纸设计为270组件、1台变电器、315A组组串、(注：其中包括6组组件41组、4根线152组)、142128片组件、共计约39.758MWp。		
二、业主单位情况	1、业主：常州市九洲新能源有限公司 2、业主：常州九洲新能源有限公司（投资方） 项目负责人：唐建国 项目经理：史伟		

常州市前黄镇二期40兆瓦鱼塘水面光伏发电项目情况报告

编号: 003

<p>技术总负责：毛君峰 全面负责项目的各项工作、进度、质量、安全、环境、文明施工管理和服务验收。</p> <p>3、11月17日已批复路基等方案手续。</p> <p>三、设计单位情况：北京铭华发展科技有限公司负责河北省区图统设计，苏文电能科 技股份有限公司负责开远电气、箱变基础等。</p> <p>四、供应材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：进管桩85%，未影响施工 主要材料、设备到场百分比，是否影响施工进度。</p> <p>五、施工情况</p> <p>1、总包单位：江苏武进建工集团有限公司 2、武进建工集团下设三个施工队 第一施工队：场内、施工路、观光路、道路内排水、平整和修复 第二施工队：负责光伏区打桩 第三施工队：负责支架、组件、电气安装 3、苏文负责开远电气安装、箱式变电器高底座、高压电缆及升压站的接入高 压电缆的施工。</p> <p>4、原定于2018年2月5日2区并网，3兆瓦很难完成。 5、8区打桩任务因下大雪无法完成，还有380根左右没能完成。 6、3区在本月15日开始打桩完成670根左右能完成。 7、2、6、7区在2017年11月22日开始支架安装以来，到2018年1月13日基 8、组件安装：甲供设备组件在本月8日进场以来，到场组件延误严重影响了施 工进度，到本月底23日才开始正常，2区安装1.5兆瓦、6区安装0.8兆瓦、7 区安装2.3兆瓦。原定于2月5日2区2.3兆瓦并网组织组件进场后因下大 雪大雪，组件安装无法完成、影响到2区2.3兆瓦无法并网。</p> <p>9、箱变基础：本月2日开始箱变基础打桩已施工完成20个，还有2个未完成。</p>
--

<p>八、总结：</p> <p>聘请二期项目的施工质量和安全都在监理项目部可控范围之内，由于本项目的特殊性，我监理项目部积极配合业主的工作，每天汇报现场的实际情况；并对总包单位的施工进度、用料计划组织进场缓慢，严重影响施工进度；现场未发现安全隐患和施工质量问题，如发现问题及时下发监理工作联系单和通知单。</p> <p>在公司领导和我监理项目部的努力下，共同打造正確监理形象。</p>
<p>七、其他</p> <p>1、督促监理合同日期前安全生产 92 天。 2、本月 25 日开始下大雪。累计 7 天现场无法施工。已停工</p>
<p>六、监理工作情况</p> <p>1、甲供材料运到现场和施工领材料员一起验、及开箱检查。 2、甲供材料运到现场和施工领材料员一起验、及开箱检查。 3、审批全部施工方案。 4、本月下发表监理工作通知单 3 份、联系单 5 份、会议纪要 4 份。 5、每天上传监理云资料。</p>
<p>五、未完成。注：每个箱变基础 8 立方砼。 10、2 区桥架在本 15 日开始安装已完成 50%。 箱变基础在 2017 年 12 月 28 日开始浇筑、到本月 31 日已完成 14 个、还有 8</p>

日期: 2018.01.31
监理项目部, 李金生

监理项目部, 李金生