

编号: CZZHJL-001

监 理 月 报

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目

2017 年 2 月第 1 期



报告日期: 2017 年 02 月 28 日

监 理 月 报

工程名称: 中电能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目 月次 第 1 次 月报开始时间 2017 年 2 月 6 日 结束日期 2017 年 2 月 28 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	中电能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目		影像	5	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	  图 1、电控楼挤密桩施工。2、挤密桩施工安全警戒线标志。	1、光伏场区测量。 2、综合楼、电控楼，基础画线、开挖、打桩。 3、场区围栏安装。 4、工程形像，六牌一图广告牌制作。	1、施工图纸跟踪 2、施工计划跟踪。 3、设备采购计划跟踪。 4、人员进场计划跟踪。 5、光伏支架打桩。 6、组件安装 7、综合楼，电控楼基础主体结构。 8、外线铁塔、



监理对挤密桩的中心距复测。



白水 20MWp 项目部



2017、2、24 日管桩定点测量

	设备交付进度 (计划 45 个工作日) 2 月 20-4 月 5 日	本月无设备到货	桩、光伏支架、组件、箱逆变
	设计交付进度 (计划 2 月月 9 日-3 月 15 日)	综合楼、电控楼到图不全。	图纸跟踪。
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	已会审	
	设计交底	现有已交底	
	方案审查	已交付，不全	督促施工单位报审其他资料
	技术交底	已交底	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	已落实安全培训，有会议记要	督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	继续督促施工单位进行班前交底
	安全措施落实情况	有安全警示标语	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	综合楼、电控楼符合工序要求	监理跟踪巡检
	主要原材料质量	无材料进场；	对主要材料进

			行检查
	构（配）件质量	无配件进场	把 控 好 进 场 材 料质量关
	设备质量	无配件进场	进行进场报验、 开箱检查
	质量验评情况	工 序 施 工 符 合 要求	加 强 过 程 检 查 力 度，加大工序 报验抽查力度
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	总包单位合同 未签定	做好合同执行 工作

二、 本月进度情况

序 号	任 务 名 称	计划开始时间	计 划 结 束时间	施工开始日期	施 工 结 束日期	本 月 实 际 完 成 (完 成 量 / 总 量)	累 计 完 成 (完 成 量 / 总 量)	备注
光伏场地、宁夏伊斯特能源科技有限公司								
1	定位放线	2017、2、23		/	/	/		
2	基础打桩	2017、2、23				/		
3	支架安装	2017、3、2	2017、5、1			/		
4	组件安装	2017、3、6	2017、5、4			/		
5	电缆 (直流)					/		

6	电缆（高压）					/		
7	直流电缆 4mm2					/		
8	直流电缆 2*70mm2					/		
9	高压电缆 3*50/3*7 0 敷设					/		
10	高压电缆 3*50/3*7 0 安装					/		
11	箱式变压器安装	2017、3、25	2017、4、3			/		
12	汇流箱安装	2017、3、10	2017、4、26			/		
13	SVG 补偿装置安装	2017、4、2	2017、4、7			/		
14	厂用变安装	市电	2017、2、10			已完成		电未通
15	35KV 开关柜	2017、4、4	2017、4、13			/		
16	0.4KV 开关柜					/		
17	二次室设备	2017、4、17	2017、4、23			/		

宁夏伊斯特能源科技有限公司

1	配电楼地砖					/		
2	配电楼静电地板					/		
3	配电楼吊顶					/		
4	配电楼涂料					/		
5	配电楼电气					/		
6	办公楼地砖					/		
7	办公楼吊顶					/		
8	办公楼涂料					/		

9	办公楼电气					/		
10	办公楼给排水					/		
11	办公楼通风					/		
1	铁塔基础					/		
2	铁塔架设					/		
3	导线施放					/		
4								

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	支架安装	2017、2、23	1017、3、29	2017、3、1				
2	组件安装	2017、2、25	2017、4、4	2017、3、6				
3	电缆（高压）							
4	直流电缆 4mm2							
5	直流电缆 70mm2							
6	高压电缆 3*50/3*70 敷设							
7	高压电缆 3*50/3*70 安装							
8	箱变逆变器接线							
9	升压站							
10	35KV 出线							
11	35KV 进线							
1	配电楼	2017、2、5	2017、6、3					

2	办公楼	2017、3、8	2017、6、1					
3	围墙	2017、3、1	2017、3、30		2017、3、30			
4	管理区回填土							
5	室外排水							
6	管理区绿化							
7	管理区路灯							
1								
2								

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设备	电网事故			分包队伍数量	分包队伍人数	系统外包队伍数量	系统外队伍人数
无	无	无				/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，已落实	配合建设单位做好开工前的准备工作，要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
质量管理	材料到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工

	文的执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

项目监理部

2017 年 2 月 28 日