

监 理 月 报

工程名称：河南森源禹州艾窝 30MWP 光伏发电项目

2017 年 3 月 第 2 期

总监理工程师：_梅 波_____

审 核： 时 金 宝

编 制： 孔 德 国

监理项目部（章）

报告日期： 2017 年_3_月 28_日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

本工程正在紧张施工，本月底全场进度地锚桩浇筑已完成 60%，B 块地 11 区、12 区、A 块地 1 区、2 区、3 区、4 区、5 区、已全部浇筑完毕，11 号、12 号、1 号、2 号箱逆变基础已开挖完毕，B 块地接地环网已开挖 60%；本月底全场进支架组件部分，因货未到齐暂未安装，土地问题双方业主正在协调，具体情况不详。施工质量有了一定提高，安全施工方面有了很大改进。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

由于土地、树木问题未得到妥善解决，村民经常上山阻工；另外受阴雨天影响，工程进度控制方面的工作很难开展，施工单位至今未排出施工进度表，监理方已多次催要。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

进场材料需监理单位、建设单位、施工单位共同检测合格后方可投入使用，保管好材料合格证、说明书、钥匙及第三方的有效证件，要有进场台帐记录；分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；对地锚桩浇筑严格按照规定标准施工(旁站)，并督促分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

要求施工单位重视安全工作，加强对工人队伍的管理和选择；每月 15 号，30 号上午由监理单位组织施工单位进行现场安全检查；对现场安全帽佩戴、消防即施工临时用电情况进行检查，总包单位对检查出问题配合整改；本月监理方就项目现场影响施工进度和存在安全隐患的部位及事项四次提出监理工作联系单，双方业主对监理方的工作都非常肯定。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

由于业主与总包方，总包与施工方合同都未签，项目未立项；装机容量未确定，土地问题未解决；工程款支付方面的工作暂未开展。

2.5 合同其他事项的监理工作情况

由于双方业主分工不明，主要是合同未签，项目未立项，施工工地用电不正常，无网络给工程进度和监理方的工作带来很大影响。

3、工程存在问题及建议

本月底全场进支架组件部分，因货未到齐暂未安装，土地问题双方业主正在协调，由于双方业主分工不明，主要是合同未签，项目未立项，施工工地用电不正常，无网络给工程进度和监理方的工作带来很大影响。建议业主尽快解决此事。

4、下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

(1) 监理人员对正在施工的部位或工序进行定期或不定期的监督检查对规定的需取样送实验室检验的原材料和样品，经监理人员对取样进行见证、封样、签认；监理人员按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查；项目监理机构认为有必要时，在承包单位自检的基础上，按一定比例独立或委托进行检查或检测的活动。

（2）项目监理单位采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制；项目监理单位对施工过程中出现的问题和争议，通过一定的活动及方法，使各方协同一致，实现预定目标，贯彻“质量第一”的方针，工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理单位内部管理方面的工作重点

监理单位坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。

