

监 理 月 报

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

2017 年 7 月 第 5 期

总监理工程师：张昭成

审 核：时金宝

编 制：孔德国

监理项目部：(章)



报告日期：2017 年 7 月 26 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

该项目是有河南省森源新能源发电有限公司建设的光伏发电项目，装机容量80MWp，位于河省禹州市方山镇；

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

(1)、本工程正在紧张施工，本月底全场进度地锚桩浇筑已完成95%，B块地11区、12区、A块地3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区已全部浇筑完毕；1区2区因项目部驻地暂未浇筑；12个区箱逆变基础已全部浇筑完毕；12个区箱逆变已全部安装完毕；全区144个汇流箱已安装54个；B块地接地环网焊接、回填完毕；A块地组间接地1区2区3区焊接75%，4区5区焊接80%；11区12区1X4、2X50及通讯电缆展放完毕，A区接地环网开挖80%，组间开挖95%；

(2)、本工程累计：放点16131个，打孔16131个，灌装16131个；支架安装2004架（除项目部占地71架外），其余支架已基本安装完毕；光伏板组件安装887架（完成5.17MWp）；

2.2 工程质量控制方面的工作情况

进场材料需监理单位、建设单位、施工单位共同检测合格后方可投入使用，分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；对地锚桩浇筑和箱逆变基础浇筑及地锚桩拉拔试验严格按照规定标准施工(旁站)，并督促分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

做好现场的安全用电和防火防盗工作，坚持每周召开安全专题会议，学习安全知识和自救本领；近期天气温度较高，各单位都做好了现场人员的安防护工作和防暑工作，避开高温期段施工，现场要备好了足够水源和救济物品、药品；安全施工方面及安全防范均在可控之内。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

由于业主与总包方，总包与施工方合同都未签，项目未立项；装机容量暂为12MWp，7区土地赔偿问题刚解决；工程款支付方面的工作暂未开展。

2.5 合同其他事项的管理工作情况

三方合同未签，项目未立项；本月监理方加大巡查力度，召开四次监理周例会和四次安全专题会议，发出监理工作联系单一份，监理通知单一份，旁站记录三份，安全旁站十五份，至2017年7月25日已向两方业主发送监理周报四份。

3、工程存在问题及建议

本月因支架材料和光伏板组件材料未及时到场、材料到位不齐全、7区土地赔偿、人员也不集中等原因所影响，本月工作量较比上月少15%；全场支架组件情况：B块地已安装完毕，A块地除一区项目部占地外，其他支架已基本安装完毕；施工质量严格按标准要求施工范围；由于三方合同未签，项目未立项，施工工地用电不正常，无网络给工程进度和监理方的工作带来很大影响。

4、下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

(1) 监理人员对正在施工的 11 区 12 区电缆敷设安装进行定期或不定期的监督检查；监理人员按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查；项目监理机构认为有必要时，在承包单位自检的基础上，按一定比例独立或委托进行检查或检测的活动。

(2) 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制；项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议，通过一定的活动及方法，使各方协同一致，实现预定目标，贯彻“安全第一，质量第一”的方针，工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理方坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。

