



常州正衡电力工程监理有限公司

监 理 月 报

工程名称：禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

2017 年 9 月 第 7 期

总监理工程师：张昭武

审 核：时金宝

编 制：孔德国

监理项目部：（章）



报告日期：2017 年 9 月 26 日

监 理 月 报

1、本月工程实施情况

该项目是有河南省森源新能源发电有限公司建设的光伏发电项目，装机容量80MWp，位于河省禹州市方山镇；

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

本月监理方加大巡查力度，召开四次监理周例会议和三次安全专题会议，发出监理工作联系单12份，监理罚款单2次，旁站记录3份，安全旁站1份，至2017年9月26日已向两方业主发送监理周报四份。

(1)、本工程目前已于2017年9月17日并网发电1区、2区、7区、8区四个光伏方阵；另有11区12区也已具备并网条件，只因地埋高压电缆过路问题至今未协调下来，暂未并网；其他6个方阵正在进行电缆安装紧张施工，本工程全场进度地锚桩浇筑已完成95%，1区、2区部分用地因项目部驻地暂未浇筑；12个区箱逆变已全部安装完毕，正在进行电缆安装施工，截止目前全区144个汇流箱已安装139个；B块地接地环网焊接、回填完毕；A块地组间接地1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区焊接完毕，A区接地环网开挖90%，组间开挖95%；

(2)、本工程累计：放点16131个，打孔16131个，灌装16131个；支架安装2004架（除项目部占地71架外），光伏板组件安装2004架；安全施工方面及安全防范均在可控之内。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

进场材料需监理单位、建设单位、施工单位共同检测合格后方可投入使用，分包单位资料员做好现场检验批划分工作，做到资料与现场进度同步进行，确保资料齐全；并督促分包单位做好材料送检（水泥、砖、沙钢筋等）及第三方检测的相关工作。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

做好每周的安全检查巡视工作及现场的安全用电和防火防盗工作，坚持每周召开安全专题会议，学习安全知识和自救本领；安全施工方面及安全防范均在可控之内。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

业主与总包方，总包与施工方合同已签，工程款支付方面的工作暂未开展；本工程装机容量暂为12MWp。

2.5 合同其他事项的监理工作情况

三方合同已签，项目已立项；本月监理方加大巡查力度，召开四次监理周例会议和三次安全专题会议，发出监理工作联系单12份，监理罚款单两次，旁站记录三份，至2017年9月26日已向两方业主发送监理周报四份。

3、工程存在问题及建议

本月光伏板组件已基本安装完毕（除项目部驻地外），人员出工较为集中，本月工作量较比上月增长30%；本月因有7天因下雨和光伏组件前期没货10天未施工；A块地电缆敷设和组间接地焊接未停工；A块地电缆敷设和组间接地焊接未停工；施工单位至今未向监理方提交所有施工资料，已在每周监理例会上向业

主方多次提出说明此事，下发工作联系单，监理方已多次催要，施工单位资料正在进行中。

4、下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

（1） 监理人员对正在施工的 4 区、5 区、9 区、10 区、6 区电缆敷设安装工作、组件接地焊接工作，我监理人员对电缆敷设安装工作进行定期或不定期的监督检查；按照委托监理合同约定对工程项目的关键部位、关键工序的施工质量、安全实施连续性的现场全过程监督检查；项目监理机构认为有必要时，在承包单位自检的基础上，按一定比例独立或委托进行检查或检测的活动。

（2） 项目监理机构采用签发会议纪要和监理工作联系单、监理工程师通知单等形式进行施工过程的控制；项目监理机构对施工过程中出现的问题和争议，通过一定的活动及方法，使各方协同一致，实现预定目标，贯彻“安全第一，质量第一”的方针，工程合格率达到 100%。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

我正衡监理人坚决遵守国家法律法规和监理规范，依国家有关验收规范和要求对比工程进行严格检查，加大工作力度，做好现场协调工作，确保工程合格竣工。

