

新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

# 监理月报

第 01 期

2017 年月 03 月 03 日至 2017 年 03 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

任小

日

期:

2017.3.31



# 本月工程情况概要

| 相关情况登记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| 本月日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 天 | 实际工作日    | 28 天 |
| 建设单位通知单                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /份   | 建设单位联系单  | /份   |
| 工程暂停令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /份   | 监理工程师通知单 | /份   |
| 监理工程师备忘录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /份   | 监理工程师联系单 | /份   |
| 例会会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 份 | 专题会议纪要   | 1 份  |
| 本月工程现场大事记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |      |
| <div>1、2017 年 3 月 29 日，支架材料到货。</div> <div>2、2017 年 3 月 13 日， 在项目地会议室召开第一次工程例会， 主要对现场工作情况<br/>情况进行描述， 和施工人员的介绍。</div> <div>3、2017 年 3 月 11 日， 外线交桩。</div> <div>4、2017 年 3 月 13 日， 光伏区组件支架基础开始放点。</div> <div>5、2017 年 3 月 16 日， 光伏区开始钻孔。</div> <div>6、2017 年 3 月 17 日， 升压站基础开始放线。</div> <div>7、2017 年 3 月 23 日， 升压站基础开挖。</div> <div>8、2017 年 3 月 17 日， 进行图纸会审及设计交底。</div> |      |          |      |

# 本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记                                                                                              |    |           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|
| 本月抽查、见证试验次数                                                                                             | /次 | 试验结果不合格次数 | /次 |
| 设备开箱检查次数                                                                                                | /次 | 检查不符合要求次数 | /次 |
| 本月查验分项工程                                                                                                | 8项 | 其中一次验收合格计 | 项  |
| 发出监理通知单（质量控制类）                                                                                          |    | /份        |    |
| 工程质量情况简析（文字或图表）                                                                                         |    |           |    |
| 工程处于起始阶段，光伏区因地势问题，放点人员因改进放点方法；                                                                          |    |           |    |
| 下月质量情况预计和目标                                                                                             |    |           |    |
| 1. 下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等；<br>2. 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；<br>3. 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作； |    |           |    |

# 本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 本月安全检查次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <p><b>施工单位安全生产管理状况：</b></p> <p>1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行3级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。</p> <p>2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。</p> <p><b>监理单位履行监理安全责任情况：</b></p> <p>1、2017年3月21日，为保证现场安全和文明施工，在监理办公室召开了本项目第一次安全专题例会，对目前现场存在的安全问题进行解决。</p> <p>2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。</p> <p>3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。</p> |    |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| <p>1、继续加强施工安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。</p> <p>2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。</p> <p>3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

# 本月工程进度控制情况评析

|                                                                                                                                                                                                                                |                |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 工程开工日期                                                                                                                                                                                                                         | 2017 年 3 月 1 日 | 工程竣工日期 | 2017 年 6 月 30 日 |
| 本月计划完成至                                                                                                                                                                                                                        | /              |        |                 |
| 本月实际完成至                                                                                                                                                                                                                        | /              |        |                 |
| 本月批准延长工期                                                                                                                                                                                                                       | /天             | 累计延长工期 | /天              |
| 发出监理通知单（进度控制类）                                                                                                                                                                                                                 |                | /份     |                 |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表）                                                                                                                                                                                                              |                |        |                 |
| <p>2017 年 3 月 1 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2017 年 6 月 30 日结束。</p> <p>施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。</p> <p>目前正在进行的区域：</p> <p>1. 光伏区钻孔。</p> <p>2. 升压站施工。</p> <p>3. 外线施工。</p> <p>本月施工方人员情况： 40 人，无法满足施工要求。</p> |                |        |                 |
| 下月工程进度展望                                                                                                                                                                                                                       |                |        |                 |
| <p>下月，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：</p> <p>1、 加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；</p> <p>2、 在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；</p> <p>3、 做好雨水天气的的准备工作，加强施工应急措施。</p>                                                             |                |        |                 |

# 本月费用控制情况评析

|                   |    |         |    |
|-------------------|----|---------|----|
| 工程总投资额            |    | 万元      |    |
| 累计完成金额占总投资额百分比    |    | %       |    |
| 本月监理批准付款          | 万元 | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔          | 万元 | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类）    |    | 份       |    |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表） |    |         |    |
| 费用支付主要由建设单位控制。    |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |
|                   |    |         |    |

## 本月工程其它事项

说明：