



正衡监理

编号: JL-2017-08-06

### 监 理 月 报

工程名称: 湖南华容县北景港镇4×20MWp(上横州20MWp、和平20MWp、朝阳20MWp、向阳20MWp)农光互补光伏发电项目

2017年8月 第6期

总监理工程师: 胡德林



报告日期: 2017年08月31日



## 监 理 月 报

- 1 本月工程实施情况
- 2 本月监理工作情况
  - 2.1 工程进度控制方面的工作情况
  - 2.2 工程质量控制方面的工作情况
  - 2.3 安全生产管理方面的工作情况
  - 2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况
  - 2.5 合同其他事项的管理工作情况
- 3 工程存在问题及建议
- 4 下月监理工作重点
  - 4.1 在工程管理方面的监理工作重点
  - 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点



## 1 本月工程实施情况

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	3 份	监理备忘录	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	1 份
月报时限	2017 年 8 月 1 日--2017 年 8 月 31 日		
本月工程现场大事记			
<p>工程概况：湖南华容县北景港镇上横州 20MWp 和平 20MWp 分布式农光互补光伏发电项目容量为 40MWp。场址位于岳阳市华容县北景港镇南顶村，采用标称功率为 320Wp 的多晶硅光伏组件 161280 块，项目占地约 1300 亩。PHC-300-70 管桩 24360 根；汇流箱 560 台，2*500kW 逆变器 40 台，1000kVA 箱式变压器 40 台，组成 40 个方阵发电单元；光伏组件方阵、直流汇流箱、逆变器及升压变压器以单元为单位就地布置，经 4 条 35kV 电缆接至新建 35kV 开关站；送出外线由 28 基铁塔组成单回 110kV 架空线路，长度 7.8km，接入 220kV 明山变电站 110kV 侧，升压站由配电楼、综合楼和室外配电装置组成。</p>			
<p>本工程 2017 年 2 月 10 日正式开工；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、升压站配电楼：主体完，装饰工程完成 95%。</li> <li>2、升压站综合楼基础开挖，垫层施工、基础承台、地梁及梁、板、柱的模板、钢筋、混凝土完成；</li> <li>3、站内一、二次电气设备已基本全部安装完成；</li> <li>4、升压站附属工程：警卫室土建完，排水系统完成 95%；</li> <li>5、光伏区：沉桩施工已完成 24107 根；箱逆变基础平台浇筑 43 座；组件安装完成 16MWp；</li> <li>6、110kV 外线：基础开挖完成 28 个，混凝土浇筑完成 28 个；对侧间隔土建完工；</li> <li>7、场区围栏：完成 5225 米，占一期总量 95%；</li> <li>8、进场道路：进场道路贯通 5.8 公里；</li> <li>9、场区道路：按设计预留工作面，不影响进场材料运输；</li> <li>10、10kV 临电：线路金具安装完成，变压器安装完成，已送电；</li> </ol>			



## 2 本月监理工作情况

### 2.1 工程进度控制方面的工作情况

#### 本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017年2月10日	工程竣工日期	2017年9月30日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）	0份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 组件安装：一期完成 296 组，二期完成 41 组；</li><li>2. 支架安装：一期完成 613 组，二期完成 18 组；</li><li>3. 管桩施工：一期完成 7038 根，二期完成 0 根；</li><li>4. 箱逆变基础平台浇筑：一期完成 24 座，二期完成 3 座；</li><li>5. 电缆沟、接地沟开挖 0 个区；</li><li>6. 汇流箱安装：一期完成 78 台，二期完成 14 台；</li><li>7. 升压站视频监控系统安装完成 95%；</li><li>8. 站内火灾报警系统安装完成 95%；</li><li>9. 截止本月末并网容量增加至 8.09MW；</li><li>10. 由于组件进场缓慢，致使施工进度滞后。</li></ol>			
下月工程进度展望			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 打桩完成 2500 根；</li><li>2. 支架完成 1100 组，组件安装 24MWp；</li><li>3. 光伏区接地完成 30%；</li><li>4. 光伏区集电线路完成 16 个区；</li><li>5. 站内场平硬化完成；</li><li>6. 升压站消缺完成；</li><li>7. 一期并网容量增加至 30MW。</li></ol>			



## 2.2 工程质量控制方面的工作情况

### 本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	3项	其中一次验收合格	0次
发出监理通知单（质量控制类）			3份
工程质量情况简析（文字或图表）			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 箱逆变基础平台钢筋绑扎不符合设计要求，反复要求，跟踪施工；</li><li>2. 对进场材料及时检查，发现问题及时反馈厂家；</li><li>3. 针对升压站电缆沟施工和电缆敷设中出现的与设计不符的问题要求整改落实；</li><li>4. 核对基础顶面标高，检查钢筋安装情况；</li><li>5. 对混凝土浇筑进行旁站；</li><li>6. 对PHC管桩的沉桩质量进行检查，检查垂直度，横向偏差均符合设计要求；</li><li>7. 对桩机操作手的施工过程进行监督，对不符合要求的操作手予以清退；</li><li>8. 对接地网焊接处检查，有焊量不足、接触面不够等问题，已勒令整改；</li><li>9. 针对桩头防腐作业，要求严格按照图纸施工；</li><li>10. 组件安装必须挂线施工，先上后下，组件搬运禁止单人搬运；</li><li>11. 针对光伏区杂草过盛遮挡组件事宜，要求总包单位及时处理。</li></ol>			
下月质量情况预计和目标			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 每天坚持2次巡视现场，发现问题立即处理，当场整改。</li><li>2. 检查支架、组件的质量，发现问题，拒绝进场；</li><li>3. 检查电气设备正常运行。</li></ol>			



### 2.3 安全生产管理方面的工作情况

#### 本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	1次
发出监理通知单（安全类）	1份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。</li><li>2. 在施工中检查防暑降温工作，确保人身和财产安全。</li><li>3. 检查临时用电规范化。</li><li>4. 检查起重吊装过程中的安全措施是否到位。</li><li>5. 安全检查1次。</li></ol>	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
<ol style="list-style-type: none"><li>1、加强对施工单位的安全教育的监管；</li><li>2、加大力度要求施工队伍做好防暑降温工作；</li><li>3、消除安全工作中麻痹思想；</li><li>4、加强现场安全检查；</li><li>5、加大处罚力度。</li></ol>	



2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

**本月造价控制情况评析**

工程总投资额		32000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1、暂时未知；			
预计下月工程发生费用金额			
1、暂时未知；			



2.5 合同其他事项的管理工作情况

**本月工程合同管理及其它事项**

- 1、协调业主和总包之间的关系。
- 2、对业主所提的各类要求，由我监理方下达施工单位。



### 3 工程存在问题及建议

#### 3.1 工程存在问题

- 1、现场整体施工进度滞后，需合理调整施工计划并增加机具和现场施工人员。
- 2、组件进场缓慢，影响 40MW 全容量并网，已要求总包单位及时落实材料进场。
- 3、光伏区组件安装、集电线路、电缆放线施工进度滞后，已要求总包单位增加现场施工人员和机具。
- 4、对施工过程中出现的与设计不符的问题施工单位整改不及时。
- 5、朝阳、向阳 40MWp 二期土地没有完全落实。

#### 3.2 建议

- 1、加大协调力度，配置强有力的资源，保证不因协调问题，影响施工进度；
- 2、材料进场按计划实施；
- 3、安排经验丰富的支架及组件安装队伍进场施工；
- 4、采取手段样板制检查及验收；
- 5、及时协调落实二期土地。



## 4 下月监理工作重点

### 4.1 在工程管理方面的监理工作重点

- 1、严控材料进场关，不符合设计及规范要求材料严禁进场；
- 2、对分部及分项工程、工序等的验收进行把控；
- 3、对关键工序、特殊作业进行旁站；
- 4、依据合同对施工单位进行管理；

### 4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

1. 组织相关人员学习专业知识；
2. 对图纸及规范仔细认真研读，领会设计意图；
3. 加强内部管理，做好资料的整理工作；



## 5 相关照片





