

监理月报

第 07 期

2017 年 09 月 01 日至 2017 年 09 月 30 日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2017 年 09 月 30 日



本月工程情况概要

A8-1

相关情况登记			
本月（期）日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、9月1日~9月2日：雷阵雨造成GIS断开，总包、业主联系地调相关人员多方进行问题排查，2日上午送电无异常。 2、9月3日--9月4日：检查光伏区组件、电气安装消缺进度及消缺质量，提出整改要求，限期整改； 3、9月6日：围栏桩柱基础开始预制，现场检查制作尺寸、预埋标高合格，每天按照进度计划进行预制施工； 4、9月9日：复查组件整改，现场检查整改合格。 5、9月10日：清除1区内杂草，防止遮挡光伏组件，以免留下火灾隐患； 6、9月11日--9月12日：检查并协助总包单位竣工图组卷。 7、9月14日：通威罗总、魏总现场检查并作为预验收提出部分整改要求，限期整改。 8、9月15日--16日：围栏施工测量放线，复测定位基础位置； 9、9月17日：3区西侧、西南侧进行基础坑开挖施工，运输预制基础件到位； 10、9月18日--20日：3区西侧、西南侧进行基础坑开挖施工，运输预制基础件到位； 11、9月21日--24日：1#方阵西侧围栏施工； 12、9月25日--30日：2#方阵西侧临路围栏施工。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
一、本期间监理单位针对质量问题的措施情况： △9 月 03 日：检查光伏区组件、电气安装消缺进度及消缺质量，提出整改要求，限期整改，9 月 09 日复查合格。 △9月6日：开始围栏基础开始预制，现场检查制作尺寸、预埋标高合格，每天按照进度计划进行预制施工，监理每天到现场检查预制基础的标高尺寸等，并要求做好试块预留，做复检 。 △9月15日--16日：围栏施工测量放线，线路复测定位基础位置，监理全程监督； △9月17日：3区西侧、西南侧进行基础坑开挖施工，运输预制基础件，每天巡视围栏组装进度，以及组装垂直度、标高、外观质量等。 △9月5日--25日：监理单位按照业主、监理公司要求分别整理竣工资料，进行竣工准备工作。 二、 其它部位施工情况：施工质量情况基本都在监理机构的受控范围之内。 三、资料情况：在监理机构的催促下，施工单位将各项工序资料申报，处于监理机构的受控范围之内。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
一、施工单位安全生产管理状况： 1、现场施工工人 6 人，围栏施工区域在崎岖地面，但是无高空作业，无临电、架设等特殊危险施工，现场施工安全可控； 二、监理单位履行监理安全责任情况： 1、10 天组织一次安全大检查，遇有问题及时要求施工单位处理。 2、对现场检查发现的安全隐患及时提醒施工工人主要防护。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 02 月 24 日	工程竣工日期	2017 年 05 月 31 日
本月计划完成至	计划 9 月底完成围栏施工工作		
本月实际完成至	完成 50%		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
一、围栏安装： 围栏安装部分区域位置在山底部、市政道路旁边、水中、沟沟坎坎部位，大部是碎石基面，且作业面窄，无法进行机械化作业，造成进度滞后。			

施工掠影：



清理光伏区杂草



检查围栏基础预制



通威相关领导预验收



围栏定位复测



围栏基础散布



围栏组装检查检查



检查总包竣工资料



协助总包整理竣工图



围栏组装



围栏基础人工回填