

GFDZJBM16: 监理月报

监 理 月 报

2017 年 4 月 第 01 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

常州正衡电力工程监理有限公司

监理项目部

报告日期: 2017 年 4 月 26 日

监 理 月 报

月次： 01 月报开始时间： 2017 年 3 月 31 日 结束时间： 2017 年 4 月 26 日

一、工程影像资料

序号	单位/分部工程标准名称	单位/分部工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1		厂房加固	照片	12	
2		厂房爬梯搭设	照片	10	
3		屋顶放线	照片	15	
4		夹具、导轨安装	照片	30	
5		箱变基础定位放线	照片	14	
6		箱变基础浇筑	照片	11	
7		材料吊装	照片	16	
8					

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	厂房加固已完成，导轨安装已完成 45%，箱变基础梁板浇筑完成 1 基。	支架安装完毕，组件安装完毕，逆变器安装
	设备交付进度	夹具，导轨进场	设备提资，进场
	设计交付进度	基本交付	按原有计划进行交付
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好	加强整体施工质量控制
	施工图会检	部分图纸已会审	按要求进行图纸会检
	设计交底	已交底部分	要求施工单位按要求进行图纸交底
	方案审查		
	技术交底	支架安装技术交底	所有施工的技术交底
	设计变更		
安全	安全培训情况	对大部分进场人员进行了安全培训。	抽查安全教育情况。

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	安全交底情况	对所有施工进行安全技术交底。	加大对现场安全管理力度。
	安全措施落实情况	加强施工现场安全用电管理，加强施工现场防风措施的落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。	督促现场安全措施的实施，重点加强设备测试、调试的现场安全施工管理。
	安全文明施工情况	进行文明施工检查，问题开始整改。	加强施工现场安全用电管理
质量	主要工序质量	部分支架安装不符合要求，已经下发通知单要求整改	基础混凝土浇筑情况，控制组件安装情况，电缆敷设，
	主要原材料质量	混凝土试块要求施工单位进行送检	主要对后期所用材料的抽检，进行支架验收
	构（配）件质量		
	设备质量	无	对进场设备进行开箱检验
	质量验评情况	对现场隐蔽工程进行验收	对现场隐蔽工程进行验收基础浇筑进行钢筋验收
投资	资金情况		
	款项支付情况		
	预算外签证		
合同	合同签订情况		
	合同执行情况		

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	厂房加固				3月4日	4月14日	100%	100%		
2	屋顶爬梯搭设				4月1日	4月6日	100%	100%		
3	屋顶放线				4月10日	4月14日	100%	85%		
4	夹具安装				4月15日	4月26日	70%	60%		
	组件导轨安装				4月15日	4月26日	65%	45%		
5	箱变基础放线				4月21日	4月21日	5基	5基		
6	箱变基础垫层浇筑				4月23日	4月24日	5基	5基		
6	箱变基础梁板浇筑				4月25日	4月26日	5基	1基		

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	施工开始日期	施工结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	下月计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	夹具、导轨安装							100%		
2	电缆桥架敷设							100%		
3	组件安装							100%		
5	箱变基础砌筑							100%		
6	箱变设备安装							100%		
7	逆变器、汇流箱设备安装							100%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	1	无		45 人左右	2	45 人	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	资料的完善	要求施工单位按进度计划进行
安全管理	安全技术交底	要求施工单位按要求进行安全文明施工
质量管理	厂房加固，支架安装	一、二次设备的完整
技术管理		
造价管理	严格按照合同进行执行	严格按照合同进行执行
物资供应	材料未及时到场	要求部分材料按时到场

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况