

GFDZJBM16: 监理月报

监 理 月 报

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦
分布式光伏发电项目

2017 年 05 月 第 02 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

报告日期: 2017 年 05 月 26 日

监 理 月 报

月次： 02 月报开始时间： 2017 年 04 月 26 日 结束时间： 2017 年 05 月 26 日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1		支架安装	照片	25	
2		组件安装	照片	23	
3		箱变基础梁板浇筑	照片	15	
4		箱变基础墙体砌筑	照片	16	
5		桥架支架安装	照片	20	
6		防雷接地工程	照片	15	
7		开关站土建工程	照片	10	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	支架安装完成,组件安装 50%,箱变基础完成 100%, 防雷接地完成 70%,开关站基础完成 100%,	并网及质量消缺
	设备交付进度	组件陆续到场,逆变器,汇流箱,已到场,	
	设计交付进度	场区土建、电气施工已交付	未按原有计划进行交付
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好	加强整体施工质量控制
	施工图会检	已会检部分	按要求进行图纸会检
	设计交底	已交底部分	要求施工单位按要求进行图纸交底
	方案审查	审查部分方案	要求施工单位补全
	技术交底	支架、组件、设备安装技术交底	所有施工的技术交底
	设计变更		

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	下月计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	夹具、导轨安装		5月27日	6月10日				100%		
2	电缆桥架敷设		6月15日	6月25日				100%		
	组件安装		6月5日	6月16日				100%		
	箱变设备安装		6月13日	6月15日				100%		
	逆变器、汇流箱设备安装		6月11日	6月18日				100%		
	开关站设备安装		6月12日	6月22日				100%		
	一二次设备调试		6月23日	6月26日				100%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	4	无		60 人左右	1	60 人	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	资料的完善	
安全管理		
质量管理	一、二次设备的完整	质量消缺
技术管理		
造价管理	严格按照合同进行执行	严格按照合同进行执行
物资供应		

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注
1					

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况