

编 号： TWTM-JLYB-05

监 理 月 报

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

2017 年 7 月第五期

总监理工程师：胡德林

监理项目部(章)

报告日期：2017年7月31日



监 理 月 报

1. 本月工程实施情况

并网成功后，本月光伏场区未完成的及消缺项目进行中。因前期材料进场后保护力度不够，造成部分材料损耗，无法正常施工安装。因天气炎热，无法正常施工，导致工程施工进度滞后。

2. 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

支架安装 450 组。组件安装 432 组。逆变器安装 196 台。汇流箱安装 35 台。桥架安装 42%。1*4 电缆敷设 30%。因材料保护力度不足，缺少材料，天气又过于炎热。监理部对总包单位提出合理化建议，现场废料回收修复，重新利用。并要求总包单位待后补材料到场后按重新制定的日计划加快施工，保证工程进入正轨。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本月工程主要以消缺项目及光伏场区未完成的支架、组件、电气安装为主。开关站消缺项目完成较好，支架、组件安装过程中出现质量缺陷已现场要求整改，电气安装受控中。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

施工现场临时用电进行专项检查，发现的乱接乱拉现象以要求施工单位现场整改；因天气高温，对总包提出合理化的建议，为现场施工人员提供防暑降温物品，保证安全施工。

3 工程存在问题及建议

现场成品材料缺乏保护意识，致使目前材料缺失。因缺失材料，无法正常施工。待后补材料进场后，要求总包单位重新制定计划，早

5: 00-8:00, 下午 5:00-7:30 为最佳安装时间。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

下月严格把控消缺项目过程中的质量、安全。保证工程达到竣工质量要求。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理做好竣工资料的整理归档。监理内部各成员要把本职工作做好，把过程监督，成果确认，真正落实到实处！