

编 号： TWTM-JLYB-08

监 理 月 报

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

2017 年 10 月第八期

总监理工程师：胡德林

监理项目部（章）

报告日期：2017 年 10 月 21 日



监 理 月 报

1. 本月工程实施情况

本月全额并网完成，试运行情况良好，带消缺项基本完成。

2. 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

全额并网完成，场区消缺基本完成。针对目前带消缺项，给总包提出合理化的建议，要求总包制定消缺计划，按照消缺计划组织相关人员进行消缺。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

全额并网期间进行跟踪检查，保证并网质量；试运行期间，检查试运行情况，发现的技术要求总包单位进行整改，并检查整改情况；消缺项消缺期间，检查消缺项消缺情况，保证消缺施工质量。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

施工现场进行安全专项检查，排除安全隐患；要求总包单位在消缺过程中加强安全技术交底，保证安全的基础上进行消缺作业。

3 工程存在问题及建议

消缺施工人员不足，导致现场消缺进度缓慢。建议总包单位严格按照消缺计划，组织相关人员进行消缺。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

严格排查施工质量，使工程达到竣工验收条件，并做好竣工验收

收准备。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

监理做好竣工资料的整理归档。监理对本工程监理工程进行总结，互相交流经验，互相提高。