

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

GFDZJBM16: 监理月报

编号: 001

监 理 月 报

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶
分布式光伏发电项目

2017 年 03 月 第 1 期

监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 3 月 31 日





正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	3 份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、2017 年 3 月 09 日，屋面支架开开始施工。 2、2017 年 3 月 25 日，电缆管沟开始开挖或顶管。 3、2017 年 3 月 27 日，汇流站基础开始施工。 4、2017 年 3 月 28 日，安委会组织成立。 5、2017 年 3 月 29 日，下午 4:30 分召开施工前质量督查会议。 6、2017 年 3 月 30 日，上午 9 点组织图纸会审。 7、2017 年 3 月 30 日，下午在寿光项目部会议室召开第一次工程例会，主要对现场工作情况进行描述，和施工人员的介绍。			



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格 计	项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析			
1. 理货区屋顶光伏支架安装、接地扁铁焊接；			
2. 混凝土屋面吊装水泥预制块；			
3. 土建开挖电缆井；			
4. 35kV 汇流站基础施工。			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

下月质量情况预计和目标

- 1、下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和支架材料等；合格率达 100%；
- 2、同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
- 3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
- 4、顶管工作施工开始；
- 5、送出工程签订；
- 6、送出工程合同签订。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	3 /次
发出监理通知单（安全控制类）	3 份



工程施工安全生产管理工作简析

施工单位安全生产管理状况：

- 1、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。
- 2、现场施工人员基本做到不抽烟。
- 3、施工现场基本做到了临边防护工作。
- 4、安全管理基本到位，安全员能坚守岗位。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、2017 年 3 月 30 日，为保证现场安全和文明施工，在寿光项目部会议室召开了本项目第一次监理例会，对现场今后可能存在的安全问题进行分析。提出了每周三进行安全检查的要求。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

- 1、继续加强施工安全管理，针对使用升降机次数频繁和路上车辆较多，加强安全施工和安全交通教育。现场施工必须正确佩戴安全帽。加强安全意识和自我保护意识。
- 2、使用挖掘机施工时，要严格按照规范流程进行操作，不允许出现违规现象。
- 3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。



本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 03 月 09 日	工程竣工日期	2017 年 06 月 30 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）			
			/份

本月工程进度情况简析

2017 年 03 月 09 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主要求，本项目工程计划工期为 2017 年 06 月 30 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。

目前正在进行的区域：

- 1、组件支架基础浇筑已完成 30%；
- 2、支架安装已完成 28 个屋面；
- 3、接地装置安装已完成 13 个屋面；
- 4、电缆支架(桥架)安装已完成 18 个屋面；
- 5、彩钢瓦屋顶加固已完成 8 根；
- 6、汇流开关站基础已完成 4%。

本月施工方人员情况： 106 人，满足施工要求。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

下月工程进度展望

- 1、35kV 汇流站预计 3.9--4.22 完成。
- 2、108 个电缆井预计 4.10--4.23 完成。
- 3、桥架安装预计 4.1--4.30 完成。
- 4、接地安装预计 4.1--4.30 完成。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		2 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比			
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

由业主单位控制。

本月工程其它事项

无