

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

GFDZJBM16: 监理月报

编号: 002

监 理 月 报

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶
分布式光伏发电项目

2017 年 04 月 第 2 期

监理项目部(章)

报告日期: 2017 年 4 月 28 日



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	5 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	5 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	5 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	4 份
本月工程现场大事记			
1、2017 年 4 月 16 日，下午 4:30 分召开每月安全专题例会。 2、2017 年 4 月 23 日，屋面汇流箱开始安装。 3、2017 年 4 月 25 日，顶管施工完工。 4、2017 年 4 月 26 日，屋面逆变器开始安装。 5、2017 年 4 月 26 日，箱变基础开始混凝土浇筑。 6、2017 年 4 月 26 日，屋面加固停工，预计 5 月 1 日开工。 7、2017 年 4 月 27 日，汇流开关站基础砌砖完成。 8、2017 年 4 月 28 日，光伏组件开始陆续进场。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	4/次	试验结果不合格次数	0/次
设备开箱检查次数	3 次	检查不符合要求次数	0/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格 计	项
发出监理通知单（质量控制类）		4 份	
工程质量情况简析 1、汽修区屋顶清理杂物； 2、理货区桥架安装； 3、汽修屋顶安装防护网； 4、汽修区吊装混凝土预制块； 5、逆变器安装、汇流箱安装。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

下月质量情况预计和目标

- 1、下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括光伏组件等，合格率达 100%；
- 2、同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
- 3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
- 4、光伏组件安装开始。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	5 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
发出监理联系单（安全类）	5 份



工程施工安全生产管理工作简析

施工单位安全生产管理状况：

- 1、电缆井、电缆沟、箱变基础开挖后做安全防护。
- 2、理货区屋面的临边防护已经完成。
- 3、冷库屋面的临边防护已做。
- 4、冷库屋面在边缘转料的工人已配备安全带。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、2017 年 4 月 16 日，为保证现场安全和文明施工，在寿光项目部会议室召开了本项目安全专题例会，对现场今后可能存在的安全问题进行分析。提出了每周三进行安全检查的要求。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

- 4、每天要检查施工单位做的安全巡查记录。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报
1、屋顶加固区域禁止抽烟。 2、氧气瓶、乙炔瓶要按正确的规范进行操作。 3、加固区域的接地保护装置一定要按规范正确操作。 4、彩钢瓦屋顶的临边防护网要尽快进行维修。 5、要求吊篮每周进行一次检修，并把检修报告交于监理查看；施工人员上下乘坐吊篮时，每个人要配备安全带。 6、认真贯彻落实安全管理制度，责任到人。 7、强化施工方安全意识，认真贯彻落实安全教育工作，加大现场管理力度。		

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 03 月 09 日	工程竣工日期	2017 年 06 月 30 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	0/天	累计延长工期	0/天
发出监理通知单（进度控制类）		0/份	

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程进度情况简析

2017 年 03 月 09 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2017 年 06 月 30 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。

目前正在进行的区域：

- 1、避雷接地极制作已完成 40%；
- 2、汇流箱安装已完成 34 台，累计完成 19.10%。
- 3、接地装置安装已完成 73 个屋面(24.14MWp)，已累计完成 84.88%；
- 4、电缆支架(桥架)安装已完成 65 个屋面(18.38MWp)，已累计完成 75.58%；
- 5、彩钢瓦屋顶加固已完成 273 根，已累计完成 30.67%；
- 6、汇流开关站基础已完成 88%；
- 7、场区内电缆沟开挖及顶管已完成 20050 米，已累计完成 100%。
- 8、逆变器室及箱变基础已完成 41%。
- 9、逆变器安装已完成 20 台，累计完成 3.18%。
- 10、电缆井砌砖已完成 76 个，累计完成 70.37%。

本月施工方人员情况： 226 人，满足施工要求。

下月工程进度展望

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

- 1、组件安装完毕；
- 2、电缆敷设完毕；
- 3、汇流箱、逆变器安装完毕；
- 4、箱变安装完毕；
- 5、电缆井施工完毕；
- 6、35KV 汇流站安装完毕；
- 7、钢结构加固完成 70%。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		2 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		12.22%	
本月监理批准付款	2443.4167 万元	累计批准付款额	2443.4167 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制。

本月工程其它事项

无