

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

GFDZJBM16: 监理月报

编号: 003

监 理 月 报

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶
分布式光伏发电项目

2017 年 05 月 第 3 期



 监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 5 月 28 日

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	4 份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	7 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、2017 年 5 月 11 日，组织召开安全专题例会。 2、2017 年 5 月 19 日，公司领导周建成副总和焦奎杭总工到项目上进行巡视检查。 3、2017 年 5 月 20 日，土建工程完工。 4、2017 年 5 月 25 日，外线工程开始施工。 5、2017 年 5 月 27 日，调试工作开工。			

本月工程质量控制情况评析

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格	项
发出监理通知单（质量控制类）		2 份	
工程质量情况简析 1、理货区及交易大厅支架、接地安装已完成 93.02%，剩下的汽修区 4.92MWp 正在清理屋面；桥架安装已完成 93.02%；光伏电缆敷设已完成 75%。 2. 汽修区屋顶支架安装完成 100%。 3. 并网调度开始办理。			
下月质量情况预计和目标 1、下月主要控制批次进场材料的质量检查，合格率达 100%； 2、同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收； 3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报
本月安全检查次数	3 /次	
发出监理通知单（安全控制类）	2 份	
工程施工安全生产管理工作简析 施工单位安全生产管理状况： 1、各分包单位都配备了至少一名安全员安全检查。 2、施工现场电焊作业都办了动火证。 3、施工现场的临边防护工作落实到位。 4、安全管理基本到位，安全员能坚守岗位。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、2017 年 5 月 11 日，为保证现场安全和文明施工，在寿光项目部会议室召开了本项目第三次安全专题例会，对现场今后可能存在的安全问题进行分析。 2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 4、每天检查总承包方安全员的安全巡查记录。 5、不定期检查各分包单位安全员在职状况。		
下月施工安全生产管理工作展望和目标		

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

1、加强施工安全管理，每天检查总承包方安全员的安全巡查记录。

2、加强安全意识和自我保护意识，不定期巡视各分包单位的安全员在职状况以及安全检查记录。

3、定期检查吊篮的维修记录。

4、要求现场做好防暑降温措施，保证工人安全施工。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017 年 03 月 09 日	工程竣工日期	2017 年 06 月 30 日
本月计划完成至			
本月实际完成至			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
出监理通知单（进度控制类）			
			/份



本月工程进度情况简析

2017 年 03 月 09 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2017 年 06 月 30 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的后期管理工作，并报验各项施工过程资料。

目前正在进行的区域：

- 1、避雷接地极制作已完工。
- 2、汇流箱安装已完成 169 台，累计完成 94.94%。
- 3、接地装置安装已完工。
- 4、光伏组件安装已完成 79690 片，累计完成 67.84%。
- 5、箱变基础已完工。
- 6、汇流开关站基础已完工。
- 7、逆变器安装已完成 493 台，累计完成 78.50%。
- 8、光伏电缆安装已完成 71%。
- 9、高压、控制电缆敷设已完成 62%。
- 10、控制柜安装 22 台，已完工。
- 11、屋外变配电装置基础已完工。
- 12、母线安装和高、低压柜安装已完工。
- 13、外线施工 725 米。

本月施工方人员情况： 221 人，满足施工要求。

下月工程进度展望

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

1. 支架安装完成 100%；接地安装完成 100%；桥架安装完成 100%；光伏电缆敷设完成 100%。

2. 土建汇流站基础完成 100%；箱变电缆井完成 100%。

3. 逆变器安装完成 100%。

4. 汇流箱安装完成 100%。

5. 组件安装完成 117458 片，完成 100%。

6. 箱变安装完成 100%。

7. 汇流站电气安装 100%。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		2 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比			
本月监理批准付款	1896 万元	累 计 批 准 付 款 额	4339.4167 万元
本月发生批准索赔	万元	累 计 发 生 索 赔 额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

费用支付主要由建设单位控制。

预计下月工程发生费用金额

由业主单位控制。

本月工程其它事项

无