



编号: ZHJL- (CSCH) -01

## 监 理 月 报

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

2017 年 3 月          第 1 期

项目监理部 (章):

总监理工程师 (代表):



报告日期: 2017 年 3 月 31 日

常州正衡电力工程监理有限公司

# 监理月报

工程名称：长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

第 1 次月报开始时间：2017 年 3 月 12 日 结束日期：2017 年 3 月 31 日

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

| 序号 | 单位工程标准名称 | 施工项目名称 | 资料类型 | 资料数量 | 备注 |
|----|----------|--------|------|------|----|
| 1  | 土建单位工程   |        | 影像   | 38   |    |
| 2  | 电气安装单位工程 |        | 影像   | 无    |    |

## 二、监理重点工作情况

| 专<br>业 | 事<br>项                                                                                                | 本月重点工作情况                                                                        | 下月重点工作<br>计划                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 进<br>度 |  <p>2017/03/15</p> | 1、本项目监理人员于 2017 年 3 月 12 日正式进场，并于 2017 年 3 月 15 日召开第一次监理例会（项目进展情况，后续施工如何规范控制等）； | 下月工作计划：<br>1、桩基础施工完成；<br>2、支架、组件开始安装； |
|        |  <p>2017/03/23</p> | 2、本月施工重点：光伏区开始桩基础施工，大棚基础施工，围栏施工及排水施工；                                           | 3、开关站基础施工；<br>4、外线基础施工；               |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <p>2017/03/27</p>  <p>2017/03/16</p> | <p>3、由于土质原因将原定灌注桩基础方式变更为预应力管桩基础；</p> <p>4、由于天气原因导致现场施工进度缓慢，本月主要工作做好前期工作安排；</p> | <p>5、大棚基础施工完成；</p>                          |
| <p>设备交付进度</p>                                                                                                                                                                                            | <p>本月预应力管桩到货不及时，但满足现场基本需求；</p>                                                 | <p>1、保证支架、组件的到货；</p> <p>2、开关站设备到货时间需确定；</p> |
| <p>设计交付进度</p>                                                                                                                                                                                            | <p>目前项目施工图纸未交付，前期施工未电子档图纸；</p>                                                 | <p>跟踪图纸交付情况，必须保证连续施工条件；</p>                 |
| <p>质量体系运作情况</p>                                                                                                                                                                                          | <p>质量体系健全，运行良好；</p>                                                            | <p>落实质量保证体系，并对运行情况进行检查；</p>                 |
| <p>施工图会审</p>                                                                                                                                                                                             | <p>施工图纸未交付；</p>                                                                |                                             |
| <p>设计交底</p>                                                                                                                                                                                              | <p>未进行设计交底；</p>                                                                |                                             |



|    |          |                      |                     |
|----|----------|----------------------|---------------------|
|    | 方案审查     | 施工单位案、措施已制定；         | 督促施工单位报审其他资料        |
|    | 技术交底     | 对各个施工工序的技术交底齐全；      |                     |
|    | 设计变更     | 无设计变更；               |                     |
| 安全 | 安全培训情况   | 每日施工人员进场前进行班前教育；     | 督促施工单位对进场员工进行安全教育   |
|    | 安全交底情况   | 督促施工单位对危险作业点进行班前交底；  | 继续督促施工单位进行班前交底      |
|    | 安全措施落实情况 | 落实不彻底，已要求施工单位认真落实；   | 监督施工单位认真落实安全措施      |
|    | 安全文明施工情况 | 现场文明、安全施工措施实施到位；     | 加强现场安全管理力度          |
| 质量 | 主要工序质量   | 对大棚基础施工的质量严格把控，质量优良； | 对桩基础、支架、组件安装进行严格把控； |
|    | 主要原材料质量  | 对预应力管桩进行验收，合格；       | 对主要设备进行开箱检查         |
|    | 构（配）件质量  | 进场材料质量合格             | 把控好进场材料质量关          |
|    | 设备质量     | 目前无设备到场；             | 进行报验、开箱检查           |
|    | 质量验评情况   | 工序施工符合要求             | 加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度 |
| 投  | 资金情况     | /                    | /                   |

|        |        |           |          |
|--------|--------|-----------|----------|
| 资      | 款项支付情况 | 本月无资金批复   | /        |
|        | 预算外签证  | 无         | /        |
| 合<br>同 | 合同签订情况 | 各单位之间合同齐全 | /        |
|        | 合同执行情况 | 按合同执行     | 做好合同执行工作 |

### 三、本月进度情况

- 1、大棚基础施工完成 20%；
- 2、围栏施工完成 40%；

### 四、下月进度计划

- 1、光伏区打桩作业完成 100%；
- 2、大棚基础完成 100%；
- 3、支架、组件安装完成 80%；
- 4、开关站、外线基础施工完成；
- 5、电气设备进场，电气安装开始施工；

### 五、安全文明施工情况

| 事故（起） |      |      | 编制安全<br>策划文件<br>（份） | 施工<br>人数 | 安全分包情况     |            |              |             |
|-------|------|------|---------------------|----------|------------|------------|--------------|-------------|
| 人身重伤  | 机械设备 | 电网事故 |                     |          | 分包队<br>伍数量 | 分包队<br>伍人数 | 系统外包<br>队伍数量 | 系统外队<br>伍人数 |
| 无     | 无    | 无    |                     |          | 无          | /          | /            | /           |

长沙县春华镇九田村 20 兆瓦农业光伏科技项目监理项目部

2017 年 3 月 31 日