



监 理 月 报

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目

2017 年 06 月第 4 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：薛生财

报告日期：2017 年 06 月 25 日

监 理 月 报

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目 月次 第 4 次 月报开始时间 2017 年 05

月 27 日 结束日期 2017 年 06 月 25 日 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	河 北 以 岭 药 业 1.53384MWp 分布式光伏 电站项目		影像	5 张	

一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		提取车间 并网	/



			
	设备交付进度	原材料全部到齐	/
	设计交付进度	图纸完成	/
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	/
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	完成	/
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	/
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	/
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	/
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	提取车间并网	

	主要原材料质量		
	构（配）件质量		/
	设备质量	/	/
	质量验评情况	工序施工符合要求	/
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/
	合同执行情况	按合同执行	/

二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成（完成量 / 总量）	累计完成（完成量 / 总量）	备注
1	支架安装		/	/	/	/	/	
2	组件安装		2017.06.10	2017.5.27	2017.06.10	10%	100%	
3	直流电缆 4mm2		2017.6.15	2017.5.27	2017.6.15	40%	100%	
4	汇流箱安装		2017.6.25	2017.5.27	2017.6.25	100%	100%	
5	逆变器安装		2017.6.25	2017.5.27.	2017.6.25	100%	100%	
6	开关柜安装		2017.6.25	2017.5.27	2017.6.25	100%	100%	

三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成（完成量 / 总量）	本月实际完成（完成量 / 总量）	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	------------------	------------------	----

1	支架安装	/	/			/	100%	
2	组件安装	/	/			/	100%	
3	直流电缆 4mm2	/	/	/	/	/	100%	
4	汇流箱安 装	/	/			/	100%	
5	逆变器安 装	/	/			/	100%	
6	开关柜安 装	/	/			/	100%	

四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策	施工	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故	划文件(份)	人数	分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		13 人	/	/	/	/

五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置	
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，落实安全文明施工措施；	
质量管理	督促施工单位质量通病防治措施，监督施工项目部落实强制性条文执行计划。	
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底。	
造价管理	无	无
物资供应	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

常州正衡电力工程监理有限公司

河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏电站项目监理部

2017 年 06 月 25 日