

河南驻马店华顺阳光 4MW 分布式光伏发电项目

监 理 月 报

2017 年 6 月 第 四 期

总监理工程师: 张工发

监理项目部 (章)

报告日期: 2017 年 6 月 30 日



1、本月工程实施情况：

1)、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：

a、光伏组件进场 100%。

2)、材料、设备进场滞后（如有）原因：

无

3)、进度内容：

a、1#、2#、3#、4#厂房屋面桥架盖板安装完成 45%；

b、厂房箱变通讯柜还未安装；

c、2#厂房屋面光伏组件安装完成 100%；

d、开关站基础及墙体砌筑完成 100%，墙体粉刷完成 80%；

e、开关站室内设备安装并调试完成。

2、本月监理工作情况：

2.1 工程进度控制方面的工作情况

a、要求施工单位对施工资料及时完善报审，要求施工资料与施工现场内容同步进行；

b、与建设单位、施工单位及时沟通联系，控制施工质量、了解图纸变更情况，配合建设单位管理施工现场工作。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

a、对 2#厂房屋面光伏组件安装进行检查，检验符合图纸要求；

b、对 2#厂房屋面光伏组件安装进行巡视检查，有部分组串不规范、不整齐，已下监理通知单进行整改，整改结果合格；

c、开关站墙体砌筑施工现场进行巡视检查，外观质量差，我方已下发监理通知单通知进行整改；

d、开关站女儿墙防雷接地网焊接不规范，我方已通知进行整改；

e、对开关站梁、板商混浇筑进行监理旁站。

2.3 安全生产管理方面的工作情况

a、安全方面要注意现场安全文明施工、天气下雨要注意施工安全，高空作业要佩戴好安全帽系好安全带，保证安全文明施工，屋面四周要做好防护警示措施，

防止人员、施工用具等物品坠落；

b、目前已进入夏季施工，屋面施工处于高温、高空作业，要求施工单位现场施工配备有急救箱，做好施工人员的防暑降温工作，做好现场的安全施工；

c、由于天气下雨现场临时施工用电要做好防雨措施。

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

现因施工合同与监理施工合同未进行签订，工程款还未进行支付。

3、工程存在问题及建议：

(1) 厂房屋面四周安全警示带有脱落缺失现象，需要加固整改；

(2) 开关站墙体砌筑现场钢筋及砖头摆放混乱，需要尽心整改。

4、下月监理工作重点：

质量方面并网过后对整个项目进行初步验收并制定工程质量缺陷报告，要求施工方进行积极配合我方对现场问题进行消缺，同时催促施工方进行工程资料的完善，我方也按照要求规范进行监理资料的完善，同时对监理云平台等资料完善。