

常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目月度情况报告

报告日期： 2017.5.31

编号： LHJH-002

项目名称	常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目	业主单位	常德德泰宏光新能源有限责任公司
项目规模	10MW 光伏发电工程	项目地址	湖南省常德市鼎城区西洞庭管理区迎丰大道
监理负责人	王洪磊	监理人数	1 人
进场时间	2017. 3. 16	合同工期	4 个月（服务期 2017/3/26—2017/7/22）
参建单位	建设单位：常德德泰宏光新能源有限责任公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：威胜能源产业技术有限公司 总承包单位：威胜能源产业技术有限公司 施工单位：威胜能源产业技术有限公司		
报告内容			
一、项目概况 屋顶明细:湖南天泽农业有限公司、金国达科技（湖南）有限公司、中商国能孵化器有限公司、常德市达鑫电气有限公司、湖南坤鼎数控科技有限公司等公司内 30 个屋顶。本工程系交钥匙工程，工程总承包范围包括工程设计、甲供设备之外的设备材料采购（甲供设备：多晶硅 320Wp 光伏组件、50KW 组串式逆变器）、建工工程、安装工程、消防工程、电院接引、监控系统、系统调试、送出线路工程、电网接入、并网验收、电能质量检测、工程资料编制、运维人员培训、提供运维设施（附件）及质保服务等与本项目相关的所有工作。			
二、业主单位情况 1、业主公司情况介绍：本工程由常德德泰宏光新能源有限责任公司开发建设。 2、现场管理人员配置、分工、能力水平；牛明：项目负责人，管理协调全站建设工作；阳娇平：安全员，负责工地安全，文明施工；谢辉：质检员，负责工程质量检查。 3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。 对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。			
三、设计单位情况 1、施工图交付情况介绍：图纸已全部到场。 2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表。 3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。			
四、供应商材料、设备进场情况 1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：否。 2、材料、设备进场滞后（如有）原因；因抢 6.30 项目较多，甲方和总包材料到			

场时间较晚。

3、措施：要求施工单位尽快出具施工组织设计。

五、施工情况

1、总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍；1) 本工程总包单位：威胜能源产业技术有限公司，负责全站及外输电线路的施工及总承包管理。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述：

1) 本月大事记：

a、施工现场电缆沟开挖并回填，完成 90%。

b、各个厂房夹具安装，完成 80%；

c、各个厂房支架组装，完成 70%；

d、施工厂区箱变基础施工，完成 90%。

2) 质量：

a、屋顶夹具安装，放线不平直；

b、电缆沟开挖，回填不及时；

c、现场钢筋工不专业，绑扎钢筋进度缓慢，且验收不合格。

3) 进度：

a、根据业主企业总计划在 2017. 6. 30 并网发电；

b、低压电缆沟开挖完成 100%；

c、高压电缆沟开挖完成 90%；

4) 安全：

a、注意挖机、装载机检查年审情况，必须保证机具车辆的安全性能良好；

b、注意临时用电的规范安全使用。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）：a 熟悉施工现场情况；b 了解各参加单位情况；c 要求施工单位尽快出具施工组织设计；e 准备编制监理资料，如监理规划、监理实施细则等；f 向业主索要工程建设资料，要求施工单位进行前期资料的报验，f 到施工现场巡查巡视等等。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a 加强对施工规范化管理；b 加强与建设单位、施工单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求严格，但配合较好。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：目前没有；

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

目前部分施工图纸还在设计中，施工滞后原因将影响施工总计划工期。

七、总结：我方对本工程监理工作进行前期准备工作，施工现场情况了解、各个参建单位的了解，努力使得工程尽快进入正常规范施工程序上来，努力打造我公司光伏监理行业的优秀企业的形象，不断学习，与时俱进，把监理工作提高到新的台阶。

常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目监理项目部

日期：2017.5.31