

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇

20MWp 光伏电站项目

监理月报

第 九 期

2017 年 11 月 26 日 至 2017 年 12 月 25 日

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期:

2017. 12. 25



由 扫描全能王 扫描创建

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

发电项目情况报告

报告日期: 2017.12.25

编号: 009

项目名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目	业主单位	商洛市商州区北电光伏科技有限公司
项目规模	20MWp	项目地址	商洛市商州区沙河子镇
监理负责人	赵焕柱	监理人数	1 人
进场时间	2017 年 3 月 20 日	合同工期	七个月
参建单位	建设单位: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位: 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 总包单位: 中国能源建设集团北京电力建设公司		

报告内容

一、项目概况

项目选址在陕西省商洛市商州区沙河子镇沙河子村、红光社区和林沟村。全部采用在原有地貌上实行混凝土地基（或混凝土桩基）安装，租赁荒坡地约750亩。

本工程的太阳能电池组件全部采用固定安装方式，本采用 270W 多晶硅组件。支架基础采用混凝土灌注桩，单桩形式。支架采用 2X11 的支架形式。逆变器采用 75kw 组串式逆变器，汇流箱采用 4/2 路交流汇流箱（57 台 4 路，19 台 2 路）。变压器采用美式油变容量为 1000KVA（19 台）。

箱变汇至开关站，经 10kV 集电线路汇集到光伏电站 10kV 母线；共 5 回 10kV 集电线路，采用单母线接线。

新建 35kV 汇集站一座，安装一台 20MVA 的 38.5/10.5kV 双绕组升压变压器进行二次升压，采用线变组接线；将电压升至 35kV 再经一回 35kV 线路接入国网商洛东 110kV 变电站的 35KV 侧。



二、1、施工内容及进度（施工进度严重滞后）

一、光伏区

1. 工作内容：（完成率按照 20MW（3382 组）比率折算）本月经现场精确统计更新如下：

- 1) 定位放点：本月 0 个，0MW，累计完成 6408 个，9.5MW，约 47.5%。
- 2) 桩基工程：本月 0 个，0MW，累计完成 6408 个，9.5MW，约 47.5%。
- 3) 支架安装：本月 0 组，0MW，累计完成 1602 组，9.5MW，约 47.5%。
- 4) 组件安装：本月 0 组，0MW，累计完成 1602 组，9.5MW，约 47.5%。
- 5) 逆变器安装：本月 0 台，0MW，累计完成 126 台，9.5MW，约 47.5%。
- 6) 汇流箱安装：本月 0 台，0MW，累计完成 36 台，9.5MW，约 47.5%。
- 7) 箱变安装：本月 0 台，0MW，累计完成 8 台，8.4MW，约 42%。
- 8) 接地施工：本月 0.1 区，0.1MW，累计完成 8.5 个区，8.97MW，约 44.9%。
- 9) 电缆施工：
 - 1*4mm 电缆线敷设：累计完成 9 个区，9.5MW，完成率 47.5%；
 - 25mm²、35mm² 电缆敷设：累计完成 8 个区，8.4MW，完成率 42%；
 - 3*240 低压电缆敷设：累计完成 8 个区，8.4MW，完成率 42%，
 - 3*240 高压电缆敷设：累计完成 7 个区，7.35MW，完成率 36.75%；
 - 通讯电缆：累计完成 9 个区，9.5MW，完成率 47.5%。
 - 组串检测电压：累计完成 8 个区，8.4MW，完成率 42%。
- 10) 汇集线路：塔基基础完成 2 基，塔机组立完成 2 基，铁塔架线完成。
- 11) 电缆绑扎：累计 8 个区，8.4MW，完成率 42%。
- 12) 防火封堵：累计 4 个区，4.2MW，完成率 21%。
- 13) 箱变事故油池：累计 3 区，3.15MW，完成率 15.75%。
- 14) 接地扁铁刷漆：累计 4 区，4.2MW，完成率 21%。

二、升压站

1. 工作内容：

1) 建筑施工：

升压站、管理区域地基工程：护坡挡墙毛石混凝土基础施工累计完成 95%，剩余 5%；护坡挡墙施工累计完成 10%，剩余 90%。

35KV 升压站工程：

屋外构筑物-屋外电缆沟工程：屋外电缆沟工程累计完成 94%，剩余 6%。

室内配电装置-建筑装饰装修工程：建筑装饰装修工程累计完成 61%，剩余 39%。

室内配电装置-建筑屋面工程：建筑屋面工程累计完成 100%。

室内配电装置-建筑电气工程：电气动力，照明安装工程累计完成 80%，剩余 20%。

2) 升压站设备安装：

35kV 配电装置安装，累计完成 95%。剩余 5%。

10kV 配电装置安装，累计完成 100%。

站用变及小电阻接地装置安装，累计完成 100%。

交直流一体化电源装置安装，累计完成 100%。

SVG 无功补偿装置安装，累计完成 100%。

全站设备接地制作安装，累计完成 95%。剩余 5%。

配电室 10kV 穿墙套管安装完成。

2. 生产遇到问题：

水泥路不允许拉石料的车行驶，导致护坡挡墙无法施工。



主变因道路被堵仍未疏通，无法运抵现场。

三、送出工程

基坑开挖：累计完成 11 基，剩余 4 基。

基坑浇筑：累计完成 11 基，剩余 4 基。

基坑回填：累计完成 11 基，剩余 4 基。

接地：累计完成 11 基，剩余 4 基。

组塔：累计完成 11 基，剩余 4 基。

2、下月施工安排

(一)主要施工安排

序号	任务名称	开始时间	完成时间
光伏区			
1	箱变事故油池完成	01 月 01 日	01 月 30 日
2	光伏区电气消缺	01 月 01 日	01 月 30 日
3	预制箱变开门位置盖板	01 月 01 日	01 月 30 日
4			
5			
升压站及送出线路			
1	护坡, 挡墙砌筑	01 月 01 日	01 月 30 日
2	事故油池工程	01 月 01 日	01 月 30 日
3	建筑装饰装修工程	01 月 01 日	01 月 30 日
4	建筑电气工程	01 月 01 日	01 月 30 日
5	主变进场后完成 10kV 至主变母线桥	01 月 01 日	01 月 30 日
6	完成 35kV 配电装置之间引线制作安装	01 月 01 日	01 月 30 日
7	完成设备接地剩余工作量	01 月 01 日	01 月 30 日
8	铁塔土方开挖	01 月 01 日	01 月 30 日
9	铁塔混凝土浇筑	01 月 01 日	01 月 30 日
10	铁塔基坑回填	01 月 01 日	01 月 30 日
11	铁塔接地	01 月 01 日	01 月 30 日
12	铁塔组塔	01 月 01 日	01 月 30 日
13			

三、本月供应商材料、设备进场台情况

本月到货：无

四、施工质量

1、对塔基基坑进行了验收。

2、组件接地进行巡视检

3、本月进行了质量月活动。



8、各项施工质量符合规范要求。

五、安全文明施工情况

- 1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。
- 2、要求施工现场做好安全文明施工。
- 3、对现场交通安全进行交底工作。
- 4、要求施工现场做好安全用电工作。
- 5、要求施工现场清理垃圾，撤离剩余材料，以及做好防盗工作。
- 6、施工现场有未佩戴安全帽现象，要求现场严格佩戴安全帽。
- 7、要求现场做好防汛工作。
- 8、要求现场配备灭火器防止火灾。
- 9、安全文明施工情况可控。

六、监理工作情况

- 1、开展监理例会，遇到问题及时与各方联系，协调，找出解决问题的办法。
- 2、督促施工单位做好现场安全、质量管理做好文明施工。。
- 3、督促施工单位合理安排人力、物力加快施工进度。
- 4、发现问题及时下发监理通知单，要求施工单位及时整改。

六、需解决的问题

1. 目前光伏区（9.5兆瓦）施工已无作业面，业主方仍未提供后续剩余10.5兆瓦的项目用地，目前新土地仍未及时落实。

2. 09月21日至10月12日，村民将车停在路中间阻路；10月13日至今，沙河子村民因征地款项没有落实彻底将进场道路挖断，截至今日仍未疏通，导致施工无法推进。

