

安徽池州 40MW 光伏发电项目工程

监理月报

第__5__期

2017 年 8 月 1 日 至 2017 年 8 月 31 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）:

总监理工程师:

日

期:

2017、08、31



本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	工程暂停令	0 份
监理通知单	份	监理工作联系单	4 份
例会会议纪要	2 份	监理例会	2 份
本月工程现场大事记			
1、截止本月底池州 40MW 项目，一期安装工程已全部结束（共计 14MW）。已并网发电。二期 8 月 30 日并网完成 6MW，已送电成功.截止本月底本项目完成送电 20MW。 2、土建部分：二期箱逆变基础剩余 4 个位完成基础浇筑工作，因土地问题截止本周二才完成土地交付工作。目前剩余土地 5MW 正在进行打桩施工。 3、安装部分：1 期 14MW 光伏区组件安装、汇流箱安装、箱变、逆变器安装、4 平方直流汇线及电缆敷设、35KV 电力电缆安装敷设及电缆头制作已全部完成；汇集站 SVG 设备主体及附件安装、二次配电柜、高压配电柜、二次接线、高压电缆接线及设备调试等工程已完成。 2 期除本周土地已完成交付的 5MW 未进行支架组件工作（正在打桩），其余已全部完成安装工作。 4、升压站内因前期赶进度导致室内地板出现空鼓现象严重，现已安排重新返工，截止本月底施工单位已全部整改完成。 5、外线施工已全部完成，验收后存在部分铁塔周围需砍断树木，截止目前已整改完成。 6、未完成升压站工作：水泵房、场区检修道路、围栏。 7、升压站内围墙本月已全部完成。 8、二期共 26MW 施工场地，截止目前土地已全部完成交付，（已交付剩余 5MW）正在进行打桩施工当中。 9、截止本月底项目 1 期 14MW 已完成送电，2 期 26MW，安装工作已完成 21MW 安装工作。本月 8 月 30 日成功送电 6MW。 10、业主要求 9 月 15 日本项目要完成全容量并网发电要求，要求施工单位合理安排人员施工。 11、9 月 2 日要完成项目并网容量达到 34MW。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	2 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	20 项	其中一次验收合格计 20 项	
发出监理通知单（质量控制类）		2 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、应业主要求，现场所有施工工序必须与过程资料要同步进行报审。各项隐蔽工程施工必须报监理验收合格后方可进入下道工序施工，对拒不报验施工工序，监理拒绝验收及签字确认，对施工进度款拒绝结量。 2、要求施工单位给出具体管桩到货时间节点。 3、监理做好每日的天气情况记录。 4、组件损坏事宜，由我方发货时造成损坏的我方自行承担，到达现场后组件你方未通知我方及监理进行拍照取样的，一律视为你方造成。			
下月质量情况预计和目标			
1、确保工程质量无重大问题。 2、确保现场无伤亡。 3、保证进度与资料同步。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		30000 万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款（总包）	0 万元	累计批准付款额	2000 万元
本月批准付款（外线）	0 万元	累 计 批 准 付 款 额 （80%-塔材费）	700 万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2017. 03. 10	工程竣工日期	2017. 09. 15
本月计划完成	50%		
本月实际完成	20%		
本月批准延长工期	天	累计延长工期	天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、二期共 26MW 施工场地，截止目前土地已全部完成交付，（已交付剩余 5MW）正在进行打桩施工当中。			
2、截止本月底项目 1 期 14MW 已完成送电，2 期 26MW，安装工作已完成 21MW 安装工作。本月 8 月 30 日成功送电 6MW。			
3、业主要求 9 月 15 日本项目要完成全容量并网发电要求，要求施工单位合理安排人员施工。			
4、9 月 2 日要完成项目并网容量达到 34MW。			
下月工程进度展望			
1、一期进行整改消缺完成。			
2、完成水泵房、场区检修道路、围栏，室内地板砖整改工作。			
3、二期完成所有土建及安装工作。			
4、9 月 15 日完成项目全容量并网发电。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单（安全类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1、进入施工现场人员必须戴安全帽；高空作业必须戴安全带；临时用电要规范。 2、现场施工时，安全员必须在现场巡视；	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、控制好开关站临时用电的安全； 2、光伏区管理工程施工质量，支架、组件安装施工。 3、生活区内问题全部整改完成。 4、无安全及人员伤亡事故。	