



正衡监理

编号: JL-HB-07

## 监 理 月 报

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦)  
农光互补光伏发电项目光伏电站

2017 年 10 月第 7 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 纪现壮

报告日期: 2017 年 10 月 26 日

# 监 理 月 报

工程名称：东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目光伏电站

月次 第 6 次 月报开始时间 2017 年 9 月 26 日 结束日期 2017 年 10 月 25 日 监理单位：常州正衡电

力工程监理有限公司

## 一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目光伏电站		影像	4 张	

## 一、 监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
----	----	----------	----------

进度



光伏区消缺（支  
柱二次浇注、组  
件调整等）

光伏区消缺（支  
柱二次浇注、组  
件调整等）



设备交付进度

已完成

已完成

	设计交付进度	图纸完成	图纸完成
	质量体系运作情况	质量体系健全，运行良好	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	施工图会审	完成	
	设计交底	完成	
	方案审查	已完成	
	技术交底	完成	
	设计变更	无	
安全	安全培训情况	新进场员工已进行安全培训	
	安全交底情况	督促施工单位对危险作业点进行班前交底	
	安全措施落实情况	落实不彻底，已要求施工单位认真落实	
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	
质量	主要工序质量	已完成	已完成
	主要原材料质量	已完成	已完成
	构（配）件质量	已完成	已完成
	设备质量		已完成
	质量验评情况	工序施工符合要求	已完成
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况		/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同签订	/

	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

## 二、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际完成量 / 总量	累计完成量 / 总量	备注
1	支架基础浇筑		2017.5.27	2017.3.15	2017.5.26		50MWp/50MWp	
2	支架安装		2017.5.27	2017.4.3	2017.8.26	、	50MWp/50MWp	
3	组件安装		2017.6.3	2017.4.15	2017.7.26		509MWp/50MWp	
4	直流电缆		2017.6.3	2017.4.15	2017.7.26		50MWp/50MWp	
5	高压电缆		2017.5.20	2017.6.13	2017.8.12		50MWp/50MWp	
6	接地敷设		2017.5.20	2017.4.16	2017.8.15		50MWp/50MWp	
7	汇流箱安装		2017.6.10	2017.4.16	2017.8.22		576 台 /576 台	
8	箱式变压器安装		2017.5.15	2017.6.3	2017.7.23		50 台 /50 台	
9	逆变器安装		2017.5.15	2017.6.3	2017.7.23		50 台 /50 台	

## 三、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成量 / 总量	本月实际完成量 / 总量	权值

1	支架基础浇筑		2017.5.27	2017.3.15	2017.5.26			
2	支架安装		2017.5.27	2017.4.3	2017.8.26			
3	组件安装		2017.6.3	2017.4.15	2017.7.26			
4	直流电缆		2017.6.3	2017.4.15	2017.7.26			
5	高压电缆		2017.5.20	2017.6.13	2017.8.12			
6	接地敷设		2017.5.20	2017.4.16	2017.8.15			
7	汇流箱安装		2017.6.10	2017.4.16	2017.8.22			
8	箱式变压器安装		2017.5.15	2017.6.3	2017.7.23			
9	逆变器安装		2017.5.15	2017.6.3	2017.7.23			

#### 四、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全策划文件（份）	施工人数	安全分包情况			
人身重伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无		15 人	1	/	/	/

#### 五、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性	光伏区消缺
安全管理	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工	实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	措施。	
质量管理	组件到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。	督促施工单位按照施工工艺和设计要求的规范要求进行施工
技术管理	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。
造价管理	对施工单位申请的工程款及时进行评审	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请
物资供应	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。

东方日升仙桃杨林尾 150 兆瓦（一期 50 兆瓦）农光互补光伏发电项目光伏发电项目监理部

2017 年 10 月 26 日